

## Отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» за 1 полугодие 2015 года

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2015 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.07. 2015г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2015 года	Факт на 01.07. 2015г.	Процент исполнения к плану 2015 г.	
<b>Всего по программе</b>	<b>19185,7</b>	<b>3209,81</b>	<b>16,7</b>					----
ВСЕГО, в том числе за счет:								
областного бюджета	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
бюджета муниципального образования	<b>19185,7</b>	<b>3209,81</b>	<b>16,7</b>					
<b>Задача 1. (Осуществление функций управления в области архитектуры, подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности)</b>	<b>225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>					Внесение изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план города Кирово-Чепецка запланировано на 4 квартал 2015 года.
<i>В том числе по мероприятиям подпрограммы:</i>								
<b>Мероприятие 1 (Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию)</b>								Соответствие градостроительной документации действующим нормам, правилам и законодательству РФ
ВСЕГО, в том числе за счет:				да	да	100		
бюджета муниципального образования	225,0	<b>0,0</b>	<b>0</b>					
<b>Задача 2 (Обеспечение выполнения мероприятий по комплексной застройке территории города Кирово-Чепецка)</b>	<b>11715,1</b>	<b>661,47</b>	<b>5,65</b>					----
<i>В том числе по мероприятиям подпрограммы:</i>								
<b>Мероприятие 1 (Разработка проектно-сметной документации и строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры)</b>								1. Заключен муниципальный контракт № 0840300037414000617-0174313-01 от 14.01.2015 года на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Строительство инженерных сетей и объектов улично-дорожной сети МКР-15 г. Кирово-Чепецка" срок выполнения работ до 24.08.2015 года 2. Размещено извещение об осуществлении закупки на строительство водопровода в квартале Утробино. Оплата работ в 3 квартале.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	11715,1	661,47	5,65	Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям обеспеченных подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документации) по обеспечению инженерной инфраструктурой, шт	347	0	0	
<b>Задача 3 (Реализация мероприятий по строи-</b>	<b>252,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	---	---	---	---	----



бюджета муниципального образования	5729,4	2548,3	44,5					
ВСЕГО, в том числе за счет: и.т.д.								