

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 1 полугодие 2024 года

В 1 полугодии 2024 года на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – муниципальное образование) реализуются региональные проекты по 4 направлениям национальных проектов «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Образование».

На реализацию региональных (национальных) проектов предусмотрено финансирование в сумме 450 319,7 тыс. рублей за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального образования, в том числе средства «Фонда развития территорий» в объеме 157 879,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию национальных проектов в 1 полугодии 2024 года составили 20 463,9 тыс. руб., или 4,5% от годового плана.

По итогам 1 полугодия 2024 низкое исполнение расходов на реализацию национальных проектов от предусмотренного плана, обусловлено выполнением обязательств по заключенным контрактам во 2 полугодии 2024 года.

В рамках реализации региональных (национальных проектов) реализуются следующие мероприятия:

1. Повышение качества дорожной сети Кировской области городской агломерации на территории муниципального образования.

Заключены муниципальные контракты на следующие работы:

1.1. Ремонт автомобильной дороги проезд от а/д по ул. Вятская Набережная до д. №3 по ул. Чепецкой протяженностью 0,21598 км и ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная г. Кирово-Чепецк (от ул. Володарского до ул. Ганинская) протяженностью 0,7645 км на сумму 37 448,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 15.04.2024 по 30.06.2024. Подрядчик ООО «КировТрансСтрой». По состоянию на 01.07.2024 работы не закончены.

1.2. Ремонт автодорог города Кирово-Чепецка Кировской области:

- проезда по ул. Первомайской протяженностью 0,465 км;
- автомобильной дороги по ул. Кооперативная (от ул. Жданова до ул. Пролетарская) протяженностью 0,291 км;
- автомобильной дороги по ул. Жданова протяженностью 0,6116 км;
- проезда от автомобильной дороги по ул. Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского протяженностью 0,171 км;
- автомобильной дороги по ул. Созонтова (от ул. Энгельса до ул.Первомайская) протяженностью 0,165 км;
- автомобильной дороги по ул. Ленина (от пр. Мира до ул. Сосновая) протяженностью 0,726 км;
- автомобильной дороги от автодороги по ул. Ленина к д.№26 по ул. Ленина протяженностью 0,171км.

Контракт заключен на сумму 52 340,6 тыс. рублей, подрядчик ООО «КировТрансСтрой», срок выполнения работ с 15.04.2024 по 31.07.2024. Работы идут с отставанием от графика.

1.3. Ремонт автодорог города Кирово-Чепецка Кировской области:

- автомобильная дорога по ул. Энгельса (от ул. Созонтова до пер. Первомайский) протяженностью 0,260 км;
- автомобильной дороги по ул. Колхозной протяженностью 0,370 км;

- автомобильной дороги по пер. Садовый протяженностью 0,0485 км;
- внутриквартального проезда (по автодороге между зданием № 4 по ул. Володарского (территория детского сада № 1) и зданием № 5 по ул.К.Утробина) протяженностью 0,142 км;
- внутриквартального проезда (по автодороге между зданием № 5 по ул.К.Утробина (территория Многопрофильного лицея) и зданием № 10/2 по ул. Победы) протяженностью 0,131км;
- автомобильной дороги по ул. Сосновая (нижняя) (от д.№ 10 до д.№ 28/2) протяженностью 0,660 км;
- автомобильной дороги по ул. Островского (от д.№4 до сквера СК «Олимпия») протяженностью 0,112 км;
- автомобильной дороги по ул. Луговая протяженностью 0,470 км;
- проезда от а/д по ул. Производственная до а/д по ул. Мелиораторов протяженностью 0,350 км;
- автомобильной дороги по ул. Овражная протяженностью 0,211 км;
- проезда от ул.60лет Октября к внутриквартальному проезду по автодороге вдоль д. № 24, 26, 26/2 по ул. 60 лет Октября протяженностью 0,393 км.

Контракт заключен на сумму 41 780,9 тыс. рублей, подрядчик ООО «КировТрансСтрой», срок выполнения работ с 15.04.2024 по 31.07.2024. Работы идут с отставанием от графика.

1.4. Ремонт автомобильной дороги по улице Победы г. Кирово-Чепецк протяженностью 0,6207 км на сумму 14 171,2 тыс. рублей. Подрядчик ООО «КировТрансСтрой». Срок выполнения работ с 11.06.2024 по 01.08.2024.

Объявлены торги на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Революции г. Кирово-Чепецк с начальной максимальной ценой контракта в сумме 7 570,9 тыс. рублей.

2. Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий муниципального образования.

Заключены муниципальные контракты на следующие работы:

- ремонт тротуара по ул.60 лет Октября (участок от ул. Школьная до проезда к дому № 7/1 по ул.60 лет Октября) с ИП Хачатрян Ара Баяндурович на сумму 7 499,6 тыс. рублей, срок выполнения работ с 18.03.2024 по 15.07.2024 (включительно). Работы выполнены на 95%;
- благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (ул. Володарского д.12, 14, 16 и ул. Комиссара Утробина д. 6, 8, 10, 10а) с ИП Хачатрян Ара Баяндурович на сумму 14 081,3 тыс. рублей, срок выполнения работ с 29.03.2024 по 10.10.2024 (включительно). Работы выполнены на 5%;
- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Мелиораторов с ИП Хачатрян А.Б. на сумму 3 215,6 тыс. рублей, срок выполнения работ с 22.04.2024 по 30.08.2024 (включительно). Работы выполнены на 70%;
- благоустройство территории по ул. 60 лет Октября (участок от ул. Школьная до проезда к дому № 7/1 по ул. 60 лет Октября (нечетная сторона)) с ИП Ложкин А.Н. на сумму 173,9 тыс. рублей, окончание выполнения работ 01.06.2024 (включительно). Работы выполнены и приняты 17.05.2024 года;
- ремонт тротуара по ул. Ленина (участок от ул. Созонтова до заезда к дому 28 по ул. Ленина, четная сторона) с ИП Хачатрян А.Б. на сумму 6 692,3 тыс. рублей, срок выполнения работ с 28.06.2024 по 31.08.2024 (включительно);

- ремонт тротуара по ул. Ленина (участок от заезда к дому 28 до ул. Сосновая (ДК «Янтарь»), четная сторона) с ООО «Стройхлынов» на сумму 6 499,4 тыс. рублей, срок выполнения работ с 28.06.2024 по 31.08.2024 года;

- ремонт тротуара по ул. Ленина (участок от ул. Сосновая (ДК «Янтарь») до ул. Школьная, четная сторона) с ООО «Стройхлынов» на сумму 6 630,1 тыс. рублей, срок выполнения работ с 28.06.2024 по 31.08.2024 года (включительно);

- ремонт тротуара по ул. Ленина (участок от ул. Школьная до дома 1/1 по ул. 60 лет Октября, четная сторона) с ИП Хачатрян А.Б. на сумму 5 143,6 тыс. рублей, срок выполнения работ с 28.06.2024 по 31.08.2024 (включительно)

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка, для расселения 261 человек из 138 квартир аварийных домов. Срок завершения строительства дома до 31.08.2024 включительно.

Работы по строительству многоквартирного дома подрядчиком не ведутся с 17.06.2024 года. В связи с отставанием подрядчиком от графика выполнения работ существуют риски несвоевременного выполнения работ по строительству многоквартирного дома.

4. Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Ставки советников директоров в количестве 6,5 введены в 10 общеобразовательных учреждениях муниципального образования. На данные ставки приняты работники, вакантных ставок нет.

5. Создание детского технопарка «Кванториум» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области».

По итогам 1 полугодия 2024 года МБОУ «Лицей» заключено 12 контрактов на поставку приборов, оборудования и устройства учебных демонстрационных для оснащения детского технопарка «Кванториум» на общую сумму 21 387,4 тыс. рублей.

Срок поставки товара по условиям контрактов до 30.06.2024. Отмечены нарушения поставщиками сроков поставки товаров по 5 муниципальным контрактам.

6. Ремонт спортивных залов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Кировской области.

Заключен контракт с ИП Ключкин Станислав Николаевич на выполнение работ по ремонту спортивных залов в здании МБОУ гимназия № 2 на сумму 3 513,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ с 28.06.2024 по 05.08.2024 (включительно).

7. Техническое оснащение муниципальных музеев.

По итогам 1 полугодия 2024 года заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 918,3 тыс. рублей на поставку интерактивного манекена (мультимедийного комплекса с сенсорным монитором 43 дюйма) и на оказание услуг по разработке контента для интерактивного манекена (интерактивное информационное приложение с блоком видео реалистичного персонажа). Согласно техническому заданию (приложение №1 к контракту), реалистичным персонажем является известный российский фотохудожник и фотолетописец города А.М.Перевощиков.

Срок поставки товара и срок оказания услуг по условиям контрактов до 31.10.2024.

В информации о ходе реализации национальных проектов на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 1 полугодие 2024

года, предоставленной администрацией муниципального образования в письме от 01.08.2024 № 21-01-21:

- неверно указано количество заключенных муниципальных контрактов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»;

- неверно указан подрядчик по муниципальному контракту от 22.04.2024 № 03402000033240041370001 в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»;

- не отражена информация о приостановлении работ по строительству дома, а также об объеме выполненных работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»;

- не отражена информация о сроках исполнения обязательств по заключенным контрактам, а также информация о фактическом исполнении условий контрактов в исполнении национального проекта «Образование», федерального проекта «Современная школа», регионального проекта «Создание современных школ в Кировской области».

Итоги мониторинга направлены главе муниципального образования и первому заместителю главы администрации муниципального образования.