

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»
за 2014 год**

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс. рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2015 г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт на 01.01.2015 г.	Процент исполнения к плану 2014 г	
Всего по муниципальной программе	15 939,2	14 358,2	90,1					
В том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	1,1	1,1	100,0					
бюджета муниципального образования	15 938,1	14 357,1	90,1	X	X	X	X	
других источников	0,0	0,0	0,0					
<i>в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:</i>								
Задача 1. Осуществление функций управления в области архитектуры, подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства, совершенствование автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.	1 329,5	1 329,5	100,0					
Мероприятие 1. Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию.	50,0	50,0	100,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	Генеральный план городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует	да	да	100,0	Рассмотрены на градостроительном совете и утверждены решением Кирово-Чепецкой городской Думы - внесение изменения № 1 в генеральный план городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	50,0	50,0	100,0	Правила землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует	да	да	100,0	Рассмотрены на градостроительном совете и утверждены решением Кирово-Чепецкой городской Думы - внесение изменения №1, №2, №3 правила землепользования и застройки городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.
других источников	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 2. Разработка градостроительной документации (проект планировки территории и проект межевания территории).	1 244,5	1 244,5	100,0	Подготовка и утверждение документации по планировке территории, шт.	2	2	100,0	Выполнены работы по разработке проекта планировки территории и проекта межевания в составе проекта планировки территории земельного участка площадью 35 га, расположенного в микрорайоне № 10 г. Кирово-Чепецка.	
								Выполнены работы по разработке проекта планировки территории и проекта межевания в составе проекта планировки территории земельного участка площадью 15 га и 65 га, расположенного в микрорайоне № 15 г. Кирово-Чепецка.	
ВСЕГО, в том числе за счет:								Выполнены работы по археологическому обследованию участков планировки и межевания на территории микрорайона № 15 г. Кирово-Чепецка Кировской области (площадью 65 га).	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	1 244,5	1 244,5	100,0						
других источников									
Мероприятие 3. Разработка топографического плана города Кирово-Чепецка.								Есть необходимость разработки цифрового варианта топографического плана города Кирово-Чепецка, средств в 2014 году на реализацию задачи не выделялось.	
Мероприятие 4. Анализ территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на предмет выявления мест, где возможна установка и эксплуатация наружных рекламных конструкций с разработкой соответствующей схемы на основании проведенного анализа	35,0	35,0	100,0	Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, шт.	1	1	100,0	Разработана и утверждена постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области.	
ВСЕГО, в том числе за счет:									
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0						
областного бюджета	0,0	0,0	0,0						
бюджета муниципального образования	35,0	35,0	100,0						
других источников	0	0	0						
Задача 2. Обеспечение выполнения мероприятий по комплексной застройке территории города Кирово-Чепецка.	5 776,2	4 406,9	76,3						
Мероприятие 1. Разработке проектно-сметной документации и строительство коммунальной и дорожной инфраструктуры.	3 387,5	2 018,2	59,6	Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документации) по обеспечению	49	49	100,0	Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации «Строительство 1-ой очереди инженерных сетей и объектов улично-дорожной сети МКР-23 г. Кирово-Чепецк», стоимость 2 018,2 тыс.руб.	

				инженерной инфраструктурой, шт.				<p>Не завершены работы по разработке проектной и рабочей документации «Проектирование сети водопровода для водоснабжения квартала Утробино, г. Кирово-Чепецка», подрядчиком нарушены сроки по муниципальному контракту (выставлена претензия). В настоящее время работы по проектированию выполнены в полном объеме.</p> <p>Не завершены работы по разработке градостроительной, проектной и рабочей документации на строительство линейного объекта – «Два трубопровода холодного водоснабжения от городских очистных сооружений водозабора до МКР – Каринторф г. Кирово-Чепецка», подрядчиком нарушены сроки по муниципальному контракту (выставлена претензия). В настоящее время проектной организации установлен срок до 20 марта 2015 года, направить проектную документацию в Государственную экспертизу.</p>
ВСЕГО, в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	3 387,5	2 018,2	59,6					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Возмещение затрат по переустройству существующих линий электропередачи (ЛЭП) путем выноса участков ЛЭП на новую трассу с целью ликвидации ограничений в использовании земельных участков МКР-23.	2 388,7	2 388,7	100,0					<p>Выполнены работы по переустройству существующих линий электропередачи путем выноса участков линий электропередачи на новую трассу с целью ликвидации ограничений в использовании земельных участков микрорайона 23 города Кирово-Чепецка, стоимость 2 388,7 тыс.руб.</p>
ВСЕГО, в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	2 388,7	2 388,7	100,0					
других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 3. Реализация мероприятий по строительству нового кладбища.	189,2	61,3	32,4					<p>Разработана проектно-сметная документация на строительство нового кладбища д. Лобань. Имеются замечания государственной экспертизы.</p>
Мероприятие 1. Строительство нового кладбища.								
Мероприятие 2. Доработка проектной документации и проведение повторной государственной экспертизы проектной документации.	189,2	61,3	32,4	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документации) на строительство (реконструкцию) объектов местного значения города Кирово-Чепецка	1	1	100,0	<p>В настоящее время направлена проектно-сметная документация проектировщику на доработку и устранение замечаний Государственной экспертизы.</p>
ВСЕГО, в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	189,2	61,3	32,4					

других источников	0,0	0,0	0,0					
Задача 4. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.				Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, в том числе, введенная в действие за один год, кв.м. на человека	24,4	24,3	99,6	Потребность по переселению из аварийного жилого фонда составляет 9 многоквартирных жилых домов признанных непригодных для проживания граждан на территории муниципального образования. Средств в 2014 году на реализацию задачи не выделялось.
Задача 5. Удовлетворение потребностей в природном газе населения города Кирово-Чепецка.	1 090,4	1 070,6	98,2					
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство газопроводов.	1 070,6	1 070,6	100,0	Количество существующих не газифицированных малоэтажных жилых домов (объектов), расположенных в застроенной малоэтажной части города Кирово-Чепецка обеспеченных подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документацией) на строительство газопроводов, шт.	68	68	100,0	Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации «Газоснабжение природным газом признанных непригодных для проживания граждан на территории муниципального образования. Средств в 2014 году на реализацию задачи не выделялось.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	1 070,6	1 070,6	100,0					
других источников	0	0	0					
Мероприятие 2. Доработка и согласование проектно-сметной документации на строительство.	19,8	0,0	0,0	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документацией), шт.	1	0	0,0	Не выполнено из-за не своевременной сдачи проектной документации по разработке проектной и рабочей документации «Газоснабжение природным газом жилых домов ул. Кооперативная, пер. Котельный, ул. Загородная, ул. Пролетарская, ул. Песчаная, ул. Ст. Халтурина, ул. Первомайская, ул. Колхозная и ул. Чепецкая, пер. Садовый, ул. Речная и ул. Молодежная, пер. Майский, пер. Новостроевский, ул. Красноармейская, ул. Жданова, ул. Рудницкого г. Кирово-Чепецк, Кировской области».
ВСЕГО, в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	19,8	0,0	0,0					
других источников	0	0,0	0,0					
Задача 6. Обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов муниципальной собственности.	7 554,0	7 489,9	99,2					
Мероприятие 1. Разработке проектно-сметной документации и строительство сетей наружного освещения.	2 044,5	2 044,4	100,0	Обеспечение сетями уличного освещения: протяженность построенной сети электроосвещения, км	0,586	0,586	100,0	Выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации «Проектирование электросетевых объектов уличного освещения квартала Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировской обл.», стоимость работ 99,0 тыс.руб.

							Выполнены работы по строительству электросетевых объектов уличного освещения квартала Утробино, г. Кирово-Чепецк, Кировской области, стоимость работ 417,4 тыс.руб.
							Выполнены работы по строительству сети наружного освещения по ул. 60 лет Октября от ул. Победа до ул. А. Некрасова, стоимость работ 1 393,6 тыс.руб.
ВСЕГО, в том числе за счет:							Выполнены работы по «Устройству (строительству) наружного освещения (архитектурная подсветка) памятного знака на въезде в город Кирово-Чепецк (стела)», стоимость работ 361,0 тыс.руб.
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	0,0	0,0	0,0				
бюджета муниципального образования	2 044,5	2 044,4	100,0				
других источников	0,0	0,0	0,0				
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка Кировской области.	5 509,5	5 445,5	98,8				
ВСЕГО, в том числе за счет:							Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Техцентр» города Кирово-Чепецка Кировской области.
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0				
областного бюджета	1,1	1,1	0,0				
бюджета муниципального образования	5 508,4	5 444,4	98,8				
других источников	0,0	0,0	0,0				

1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$, где*
				Плановое значение i-того показателя эффективности (P _{плi})	Фактическое значение i-того показателя эффективности (P _{фi})	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фi}}{P_{плi}} \times 100\%$;	
1	Соответствие градостроительной документации действующим нормам, правилам и законодательству РФ :						x
1.1	генеральный план городского округа – муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует	2014 год	-	Да	Да	100,0	x
1.2	правила землепользования и застройки городского округа – муниципальное образова-	2014 год	-	Да	Да	100,0	x

	ние «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, соответствует						
2	Подготовка и утверждение документации по планировке территории, шт.	2014 год	шт.	2	2	100,0	x
3	Создание топографического плана города Кирово-Чепецка, % застроенной территории	2014 год	-	-	-	-	x
4	Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям обеспеченных:		-				x
4.1	Возможностью подключения к сети газоснабжения, шт.	2014 год	шт.	-	-	-	x
4.2	Возможностью подключения к сети водоснабжения, шт.	2014 год	шт.	-	-	-	x
4.3	Возможностью подключения к сети хозяйственной канализации, шт.	2014 год	шт.	-	-	-	x
4.4	Возможностью подключения к сети ливневой канализации, шт.	2014 год	шт.	-	-	-	x
4.5	Автомобильными дорогами	2014 год		-	-	-	x
4.6	Подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документации) по обеспечению инженерной инфраструктурой, шт.	2014 год	шт.	49	49	100,0	x
5	Год ввода в эксплуатацию нового кладбища, год						x
5.1	Ввод в эксплуатацию дороги к кладбищу	2014 год	-	-	-	-	x
5.2	Ввод в эксплуатацию кладбища	2014 год	-	-	-	-	x
6	Количество расселенных жилых домов из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, шт.	2014 год	-	-	-	-	x
7	Количество существующих не газифицированных малоэтажных жилых домов (объектов) расположенных в застроенной малоэтажной части города Кирово-Чепецка обеспеченных:						x
7.1	Подготовленными проектами (проектной и (или) рабочей документации) на строительство газопроводов, шт.	2014 год	шт.	68	68	100,0	x
7.2	Возможностью подключения к сети газоснабжения, шт.	2014 год		-	-	-	x
8	Обеспечение сетями уличного освещения, км						x
8.1	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документации), шт.	2014 год	шт.	1	0	0	x
8.2	Протяженность построенной сети электроосвещения, км	2014 год	км.	0,586	0,586	100,0	x

9	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, всего, в том числе, введенная в действие за один год, кв.м. на человека	2014 год	кв.м/чел.	24,4	24,3	99,6	x
10	Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, шт.	2014 год	шт.	1	1	100,0	x
11	Строительство (реконструкция) объектов местного значения города Кирово-Чепецк:						x
11.1	Количество подготовленных проектов (проектной и (или) рабочей документации) на строительство (реконструкцию) объектов местного значения города Кирово-Чепецк	2014 год	Кол. проектов	1	1	100,0	x
11.2	Количество построенных (реконструированных) объектов местного значения города Кирово-Чепецк	2014 год	Кол. объект.	-	-		x
	Итого по программе:	x	x	x	x	899,6	90,0

2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
				Планный объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) $(\Phi_{пл})$	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс. руб.) $(\Phi_{ф})$	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{ф}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	«Развитие строительства и архитектуры»	2014 год	тыс. руб.	15 939,3	14 358,2	90,1%	90,0%

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее цели путем скоординированного исполнения взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на развитие и строительство на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк».

Исп Вдовиченко Д.М. _____