

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 1 квартал 2024 года

В 1 квартале 2024 года на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - муниципальное образование) реализуются региональные проекты по 4 направлениям национальных проектов «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Образование».

На реализацию региональных (национальных) проектов предусмотрено финансирование в сумме 450 319,7 тыс.рублей за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета муниципального образования, в том числе средства «Фонда развития территорий» в объеме 157 879,9 тыс.рублей.

Кассовые расходы на реализацию национальных проектов в 1 квартале 2024 года составили 534,0 тыс. руб., или 0,1% от годового плана.

По итогам 1 квартала 2024 низкое исполнение расходов на реализацию национальных проектов от предусмотренного плана, обусловлено выполнением обязательств по заключенным контрактам во 2 полугодии 2024 года.

В рамках реализации региональных (национальных проектов) реализуются следующие мероприятия:

1. Повышение качества дорожной сети Кировской области городской агломерации на территории муниципалитета.

Заключены муниципальные контракты на следующие работы:

1.1. Ремонт автомобильной дороги проезд от а/д по ул. Вятская Набережная до д. №3 по ул. Чепецкой протяженностью 0,21598 км и ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная г. Кирово-Чепецк (от ул. Володарского до ул. Ганинская) протяженностью 0,7645 км на сумму 37 448,7 тыс.рублей. Срок выполнения работ с 15.04.2024 по 30.06.2024. Подрядчик ООО «КировТрансСтрой».

1.2. Ремонт автодорог города Кирово-Чепецка Кировской области:

- проезда по ул.Первомайской протяженностью 0,465 км;
- автомобильной дороги по ул. Кооперативная (от ул. Жданова до ул. Пролетарская) протяженностью 0,291 км;
- автомобильной дороги по ул. Жданова протяженностью 0,6116 км;
- проезда от автомобильной дороги по ул.Братьев Васнецовых до д. 23 по ул. Луначарского протяженностью 0,171 км;
- автомобильной дороги по ул.Созонтова (от ул. Энгельса до ул.Первомайская) протяженностью 0,165 км;
- автомобильной дороги по ул.Ленина (от пр.Мира до ул.Сосновая) протяженностью 0,726 км;
- автомобильной дороги от автодороги по ул.Ленина к д.№26 по ул.Ленина протяженностью 0,171км.

Контракт заключен на сумму 52 340,6 тыс.рублей, подрядчик ООО «КировТрансСтрой», срок выполнения работ с 15.04.2024 по 31.07.2024.

1.3. Ремонт автодорог города Кирово-Чепецка Кировской области:

- автомобильная дорога по ул.Энгельса (от ул.Созонтова до пер.Первомайский) протяженностью 0,260 км;
- автомобильной дороги по ул. Колхозной протяженностью 0,370 км;

- автомобильной дороги по пер.Садовый протяженностью 0,0485 км;
- внутриквартального проезда (по автодороге между зданием № 4 по ул.Володарского (территория детского сада № 1) и зданием № 5 по ул.К.Утробина) протяженностью 0,142 км;
- внутриквартального проезда (по автодороге между зданием № 5 по ул.К.Утробина (территория Многопрофильного лицея) и зданием № 10/2 по ул.Победы) протяженностью 0,131км;
- автомобильной дороги по ул. Сосновая (нижняя) (от д.№ 10 до д.№ 28/2) протяженностью 0,660 км;
- автомобильной дороги по ул.Островского (от д.№4 до сквера СК «Олимпия») протяженностью 0,112 км;
- автомобильной дороги по ул.Луговая протяженностью 0,470 км;
- проезда от а/д по ул.Производственная до а/д по ул.Мелиораторов протяженностью 0,350 км;
- автомобильной дороги по ул.Овражная протяженностью 0,211 км;
- проезда от ул.60лет Октября к внутриквартальному проезду по автодороге вдоль д.№ 24, 26, 26/2 по ул. 60 лет Октября протяженностью 0,393 км.

Контракт заключен на сумму 41 780,9 тыс.рублей, подрядчик ООО «КировТрансСтрой», срок выполнения работ с 15.04.2024 по 31.07.2024.

2. Мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий муниципального образования.

В 1 квартале 2024 года заключены муниципальные контракты на следующие работы:

- ремонт тротуара по ул.60 лет Октября (участок от ул.Школьная до проезда к дому № 7/1 по ул.60 лет Октября) с ИП Хачатрян Ара Баяндурович на сумму 7 499,6 тыс.рублей, срок выполнения работ с 18.03.2024 по 15.07.2024 (включительно);
- благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (ул. Володарского д.12, 14, 16 и ул. Комиссара Утробина д. 6, 8, 10, 10а с ИП Хачатрян Ара Баяндурович на сумму 14 081,3 тыс.рублей, срок выполнения работ с 29.03.2024 по 10.10.2024 (включительно);

Объявлены торги на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Мелиораторов, г. Кирово-Чепецка с начальной максимальной ценой контракта в сумме 3 215,6 тыс.рублей.

3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Осуществляется строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка, для расселения 261 человек из 138 квартир аварийных домов. Срок завершения строительства дома до 31.08.2024 включительно.

В связи с отставанием подрядчиком от графика выполнения работ существуют риски несвоевременного выполнения работ по строительству многоквартирного дома.

4. Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Ставки советников директоров в количестве 6,5 введены в 10 общеобразовательных учреждениях муниципального образования. На данные ставки приняты работники, по состоянию на 01.04.2024 вакантных ставок нет.

5. Создание детских технопарков «Кванториум» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области».

По итогам 1 квартала 2024 года МБОУ «Лицей» заключено 10 контрактов на поставку приборов, оборудования и устройства учебных демонстрационных для оснащения детского технопарка «Кванториум» на общую сумму 19 510,9 тыс.рублей, объявлены торги на сумму 1 859,6 тыс.рублей.

Срок поставки товара по условиям контрактов до 30.06.2024.

6. Ремонт спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Кировской области.

Заключен контракт с ИП Клюкин Станислав Николаевич на выполнение работы по ремонту спортивных залов в здании МБОУ гимназия № 2 на сумму 3 513,6 тыс.рублей. Срок выполнения работ с 28.06.2024 по 05.08.2024 (включительно).

7. Техническое оснащение муниципальных музеев.

По итогам 1 квартала 2024 года заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 918,3 тыс.рублей на поставку интерактивного манекена (мультимедийного комплекса с сенсорным монитором 43 дюйма) и на оказание услуг по разработке контента для интерактивного манекена (интерактивное информационное приложение с блоком видео реалистичного персонажа). Согласно технического задания (приложение №1 к контракту), реалистичным персонажем является известный российский фотохудожник и фотолетописец города А.М.Первошников.

Срок поставки товара и срок оказания услуг по условиям контрактов до 31.10.2024.

В ходе проведения мониторинга установлены факты отставания выполнения подрядчиками работ от графика выполнения работ по строительству многоквартирного дома, что создает риски несвоевременного выполнения работ по реализации национального проекта.

По реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» несвоевременное выполнение работ при реализации проекта, может привести к удорожанию работ и потере финансирования реализации проектов из Фонда развития территорий, и соответственно создает риски неэффективных и осуществления дополнительных расходов областного и местного бюджета, а также риски недостижения результатов и показателей проектов.

В информации о ходе реализации национальных проектов на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области за 1 квартал 2024 года, предоставленной Администрацией муниципального образования от 12.04.2024 № 03276-01-21 указаны неверные данные по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

В одном из заключенных контрактов неверно указан источник финансирования контракта.

Выявлены факты нарушения методологий ведения бюджетного учета, установленные в инструкциях и стандартах, что повлекло за собой искажение показателей бюджетной отчетности на 01.04.2024 формы № 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» на общую сумму 199 320,4 тыс.рублей.

Итоги мониторинга направлены главе муниципального образования и главе администрации муниципального образования.