

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс. рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2024 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2024 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План	Факт	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	180 685,9	50 320,7	27,8					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	108 704,5	2 409,2	2,2					
бюджета муниципального образования	2 341,2	958,2	40,9	x	x	x	x	
других источников (средства Фонда)	69 640,2	46 953,3	67,4					
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и сноса аварийных многоквартирных домов	180 685,9	50 320,7	27,8					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	108 704,5	2 409,2	2,2					
бюджета муниципального образования	2 341,2	958,2	40,9					
других источников (средства Фонда)	69 640,2	46 953,3	67,4					
Мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строительство таких домов и объектов коммунальной инфраструктуры к ним, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда	180 257,0	49 891,8	27,7	Расселяемые семьи	138	0	0,0	Расселение семей во вновь построенный дом возможно после окончания строительства МКД в мкр. 23, до настоящего времени строительство не завершено.
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	108 704,5	2 409,2	2,2					
бюджета муниципального образования	1 912,3	529,3	27,7					
других источников (средства ФРТ)	69 640,2	46 953,3	67,4					
Мероприятие 1.2. Предоставление незаселенных жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (в том числе текущий ремонт незаселенных жилых помещений)	394,4	394,4	100,0	квартиры	1	1	100	Выполнены работы по ремонту жилого помещения по ул. 21 мкр. д.17, кв.125, 31,7 кв.м., для расселения нанимателя с Ленинской 6а-1/4
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	394,4	394,4	100,0					
других источников (средства ФРТ)	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.3. Оценка рыночной стоимости жилых помещений, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.	0,0	0,0	0,0					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников (средства ФРТ)	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.4. Выкуп изымаемых жилых помещений (выплата лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,00	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников (средства ФРТ)	0,0	0,00	0,0					
Мероприятие 1.5. Заключение муниципального контракта по сносу аварийных многоквартирных домов (в том числе на выполнение проекта организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов)	34,5	34,5	100,0	проект	1	1	100,0	В рамках муниципального контракта выполнены работы по организации проекта по сносу расселенного дома по адресу: мкр. Каринторф, ул. Ленинская, д.15
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	34,5	34,5	100,0					
других источников (средства ФРТ)	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.6. Выполнение работ по разработке проектной документации по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка».	0,0	0,0	0,0					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников (средства ФРТ)	0,0	0,0	0,0					

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в _____ 2

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году _____ 3

1.2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы**"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"**

(полное наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	Единица	Значение показателей эффективности			Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $СЭР_{мп} = \left(\frac{\sum \frac{СД_{i-того}}{N_{i-того}}}{N} \right) \times 100\%$ (не более 100%)
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: $СДп/пз = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) * 100\%$ снижение значений: $СДп/пз = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) * 100\%$	
1.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Кв.м.	5399,83	85,9	1,59	1,6
2.	Количество аварийных многоквартирных домов, из которых осуществляется переселение	Ед.	15	1	6,67	6,7
3.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Чел.	265	4	1,51	1,5
4.	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда	Ед.	140	2	1,43	1,4
	Итого по программе	х	х	х		2,8

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2024 г.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	12.01.2024	17	Изменение ассигнований, корректировка показателей (приведение в соответствии паспорта программы и приложений)
2	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	04.03.2024	230	Корректировка программы в связи с внесением изменений в областную программу (ППКО от 01.02.2024 №26-п). Корректировка показателей в связи с расселением нанимателя по адресу: Ленинская 6/а-1/18.
3	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	05.03.2024	249	Поправка в бюджет (предусмотрена наша доля софинансирования расходных обязательств, предусмотрены средства на выполнение работ по организации проекта по сносу аварийного дома по адресу: Ленинская 15)
4	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	03.05.2024	495	Внесение изменений в показатели, в связи с признанием аварийным многоквартирного дома по адресу: ул. Ленинская д.13
5	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	08.08.2024	891	Поправка в бюджет (изменение средств областного бюджета). Корректировка показателей в связи с расселением нанимателей по адресу: Ленинская 6а-1/4.
6	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	05.11.2024	1298	Корректировка областной программы переселения (ППКО от 30.09.2024 №401-п). Поправка в бюджет. Корректировка показателей в связи с признанием аварийным многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская д.17а.
7	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	07.11.2024	1311	Поправка в бюджет (предусмотрены на 2025 год средства на снос аварийного дома по адресу: ул. Ленинская д.15)
8	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	04.12.2024	1453	Поправка в бюджет (снятие экономии по исполненным контрактам)
9	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	09.12.2024	1491	Корректировка технической ошибки в показателях.
10	Постановление администрации муниципального образования городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	28.12.2024	1700	Корректировка средств областного бюджета (распоряжение министерства строительства Кировской области от 01.11.2024 №41).