


**Отчет ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка о выполнении мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения
в соответствии с Концессионным соглашением от 01.10.2022г. за 2024 год**

№	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание (краткая характеристика объекта)
					план	факт	
1	Реконструкция водовода ул. Речная, труба сталь, d 200 мм от перекрёстка с просп. Мира до дома № 23 ул. Речная	ул. Речная	2024	2024	2 816,00	2 815,99974	диаметр 200мм, протяженность 0,25км
2	Реконструкция водовода ул. Ленина две линии, труба сталь, d300 мм от насосной станции III подъёма до перекрёстка с ул. Сосновой (д.32 по ул. Ленина). (1 этап)	ул. Ленина	2024	2026	5 852,00	5 808,2413	диаметр 300мм, две линии протяженностью 0,22км
3	Реконструкция контактного осветлителя в здании фильтровальной станции (здание № 22). Реконструкция осветлителя включает замену: задвижек по 2 штуки каждого диаметра (Ф600,300,100), труба Ф 108 (150 п.м.) песок кварцевый 80м3 (130 тонн)	Очистные сооружения водозабора, кв-л Утробино	2024	2032	120,00	99,73830	разработка проектной документации

Заместитель директора
по операционной деятельности



А.О. Щербаков