


Отчет Конcessionера об осуществлении работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения от 15.07.2021 года за 2024 год

N п/п	Наименование мероприятий	Реестровый №	адрес объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)			Примечание (Протяженности сетей в учете, наименование реконструируемых участков теплосети, диаметры, протяженности в 1-трубном исчислении)
				план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»											
Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения»											
Группа проектов 003.01.00.000 «Источники теплоснабжения»											
Группа проектов 004.01.00.000 «Источники теплоснабжения»											
Группа проектов 001.02 "Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них"											
Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с истечением эксплуатационного ресурса											
02.03.58	Реконструкция объектов имущества в составе Объекта концессионного Соглашения с кадастровым номером 443:42:000000:702, 43:42:000000:896, 43:42:000000:662, 43:42:000000:905, 43:42:000000:593, 43:42:000000:608, 43:42:000000:616, 43:42:000000:701, 43:42:000000:700, 43:42:000000:699, 43:42:000000:1758, 43:42:000000:697, 43:42:000000:618, 43:42:000000:609, 43:42:000000:655, 43:42:000000:639, 43:42:000000:621, 43:42:000000:632, 43:42:000000:643, 43:42:000000:594, 43:42:000000:607, 43:42:000000:570, 43:42:000000:571 (СМР)	6/н	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, ул. Маяковского, 12	2022	2022	2024	2024	6 992,4	5 203,0	Протяженность реконструируемых объектов согласно ЕГРН - 6013,9 м.п. Существенные характеристики не изменились. Протяженность реконструируемых участков в однотрубном исчислении от ТК12-9-1 до МКД №12 по ул. Маяковского, от ТК12-9-1 до ДС №25, от ТК12-9-1 до хоз. блока; Ду 40-80 - (план - 242 м / факт - 242 м)	
Всего по подгруппе проектов 02.03								6 992,4	5 203,0		
Всего по Отчету								6 992,4	5 203,0		

Концессионер
М.П. С.В. Коваленко



С.А. Береснев

Подпись по договору "Техцентр"



Отчет Концессионера о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения Соглашения от 16.07.2021 года
за 2024 год

Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности									
в целом по Объекту соглашения		в целом по Объекту соглашения									
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед. в год на 1 км		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, входящих в Объект соглашения, кг УТ./Гкал									
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,42	0,11	-	-	4,36	2,41	11	6,09	4,9	4,87	2,0	1,93



Концедент

М.П.

С.В. Коваленко



Концессионер

С.А. Береснев