

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения муниципальных программ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и контроля за их реализацией на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
в режиме видеоконференции

г. Кирово-Чепецк

24.11.2021

Присутствовали:

САВИНА
Елена Михайловна

- глава муниципального образования, председатель комиссии

МОХОВ
Владислав Геннадьевич

- глава администрации муниципального образования, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

АНИСИМОВ
Вадим Николаевич

- начальник МКУ «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты»

ГАГАРИНОВ
Игорь Александрович

- первый заместитель главы администрации муниципального образования

ДВИНИНА
Наталья Сергеевна

- председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования

ДЕВЯТЕРИКОВ
Сергей Юрьевич

- директор ООО НТПО «Контракт»

ЗУЗАНОВА
Оксана Валерьевна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования

КОЛОСОВА
Ирина Вячеславовна

- директор МБОУ ДО ДХШ им. Брылина

КУЛАКОВА
Татьяна Петровна

- начальник управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации муниципального образования

МАШКИНА
Юлия Васильевна

- главный специалист управления
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
муниципального образования,
секретарь комиссии

МИТЯШИН
Андрей Владимирович

- депутат Кирово-Чепецкой
городской Думы

САФРОНОВ
Максим Юрьевич

- заместитель начальника
управления архитектуры,
строительства и землеустройства
администрации муниципального
образования

ШКЛЯЕВА
Анна Львовна

- учредитель регионального
штаба ОНФ в Кировской области,
директор МКОУ СОШ № 6

Кворум для принятия решений имеется.

Утвержденная членами общественной комиссии повестка заседания общественной комиссии:

1. Информация по выполнению мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» за 2021 год.

Докладчик: Т.П. Кулакова

2. О предложениях по распределению денежных средств, не законтрактованных на 24.11.2021 по муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Докладчик: Т.П. Кулакова

3. Заполнение государственной информационной системы ЖКХ.

Докладчик: Т.П. Кулакова

По вопросу 1 заслушали начальника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка Т.П. Кулакову.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» реализуются мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Сумма средств, предусмотренная на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2021 году, составила 28,0 млн. руб., а именно:

12,1 млн. руб. на благоустройство 7 дворовых территорий:

Ул. К. Утробина д. 12, 14, 18,18/1, 20,22,24 и ул. 60 лет Октября д.30.

По минимальному и дополнительному перечню на дворовых территориях выполнен ремонт дворовых проездов и тротуаров, ремонт подпорной стенки и лестниц, устройство освещения, озеленение и установлены скамейки и урны. Работы выполнены, приняты и оплачены.

15,9 млн. руб. на благоустройство 2 общественных пространств, а именно:

- 15,3 млн. на Парк Южный, включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории.

Детская площадка «Летучий корабль» полностью обновлена, заменено покрытие площадки, установлено новое детское оборудование, произведено устройство скейтпарка. Работы выполнены, приняты, оплачены.

На 0,27 млн. руб. на детской площадке «Летучий корабль» будет установлена новая система видеонаблюдения. Муниципальный контракт в стадии заключения.

- 0,33 млн. руб. на участок (пешеходная зона) – переход от мкр-7 к мкр-9 (от МКД № 23 по ул. А. Некрасова к ул. 60 лет Октября). На данном участке будет выполнен ремонт наружного освещения. Работы ведутся.

Для реализации проекта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» был заключен муниципальный контракт, стоимость работ составляла 93,7 млн. рублей.

На сквере:

выполнена прокладка кабеля для опор освещения, в том числе для видеонаблюдения и озвучивания,

выполнено устройство подпорной стенки для выполнения работ по устройству пандуса для маломобильных групп граждан,

выполнено бетонирование под амфитеатр,

выполнено бетонирование центральной лестницы,

выполнено бетонирование площадки под йогу и подиум под деревом,

установлен Led-экран,

частично выполнены из тротуарной плитки дорожки (нижней части ул. Первомайской, центральной части сквера, поперечные связи),

выполнены работы по укладке тротуарной плитки пешеходной дорожки напротив здания администрации,

частично выполнены работы по бетонированию лестниц на площади Конституции,

установлены опоры освещения по периметру и центральной аллее,

выполнен монтаж сцены.

В связи с тем, что работы велись со значительным отставанием от графика и невыполнением работ в установленный муниципальным контрактом срок, контракт с ООО «Дагстройсервис» расторгнут. Объем выплаченных средств составил 33,1 млн. руб. Работы будут продолжены в 2022 году уже с новым подрядчиком.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Информация принята к сведению.

По вопросу 2 заслушали начальника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка Т.П. Кулакову.

На 24.11.2021 года сумма денежных средств, не законтрактованных по муниципальной программе «Формирование современной городской среды», составляет 11,1 тыс. руб.

Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области предлагает заключить муниципальный контракт на приобретение урн для установки их на детской площадке «Летучий корабль» в целях комплексного благоустройства данной территории.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Принять предложение администрации по заключению муниципального контракта на приобретение урн для установки их на детской площадке «Летучий корабль» в целях комплексного благоустройства данной территории.

По вопросу 3 заслушали начальника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка Т.П. Кулакову.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства позволяет обеспечить требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В открытой части системы можно просмотреть информацию, в том числе и по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В рамках данного проекта в ГИС ЖКХ вносится информация: контракты, акты выполненных работ, фотофиксация, информация о заключённом соглашении на предоставление субсидии на поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету, суммы субсидии, информация из муниципальной программы и т.д.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 24.11.2021 заключено 3 муниципальных контракта.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2021 году, а также на реализацию проекта - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская) составляет 153478,3 тыс. рублей (в том числе 31 139,9 тыс. рублей внебюджетные источники) (таблица – шаблон для внесения в ГИС ЖКХ прилагается).

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Информация принята к сведению.

Глава муниципального образования

Е.М. Савина

Протокол вела

Ю.В. Машкина

Субъект РФ	Кировская область
Муниципалитет	город Кирово-Чепецк
Код ОКТМО	33707000000


Общее количество контрактов на текущий год	7
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	3
В статусе "Размещён на площадке"	0
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	1
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	153 478,3 тыс.руб.*
Сметная стоимость	153 478,3 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	60 786,4 тыс.руб.
Выплаченная стоимость	60 458,4 тыс руб.
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

* с учетом реализации проекта "Река времени. Реновация скера по улице Перовомайская"

Согласовано:

Глава муниципального образования, председатель
комиссии - Е.М. Савина

(должность, ФИО)



(подпись)