

**Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в 1 полугодии 2022 года**

В 2022 году на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - муниципальное образование) реализуются 4 региональных проекта по 3 направлениям национальных проектов «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», а также 1 региональный проект «Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области», не входящий в национальные проекты.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2022 году данных проектов на территории муниципального образования согласно Решению о бюджете по состоянию на 01.07.2022 составил 337 392,1 тыс. рублей, в том числе:

- национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт-Норма жизни», регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области» - 543,0 тыс. рублей;

- национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области» - 98 693,3 тыс.рублей;

- национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (мероприятие по формированию современной городской среды) – 33 755,3 тыс.рублей;

- национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) – 18 000,0 тыс.рублей;

- национального проекта «Безопасные качественные дороги», федерального проекта «Региональная и местная дорожные сети», регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Кировской области»- 147 450,0 тыс. рублей;

- региональный проект «Капитальный ремонт и обновление инфраструктуры общеобразовательных организаций Кировской области» - 38 950,5 тыс. рублей.

Также в 1 полугодии 2022 года при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» используются остатки с 2021 года субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению «Городская среда» города Кирово-Чепецка Кировской области в сумме 61 230,9 тыс. рублей на реализацию проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

В рамках реализации региональных (национальных проектов) реализуются следующие мероприятия:

- государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Осуществляется приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного учреждения спортивной школы № 1 города Кирово-Чепецка Кировской области;

- мероприятия по благоустройству общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории;

- мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по проспекту Мира и по проезду Лермонтова;

- реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реализации проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская»;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- повышение качества дорожной сети Кировской области городской агломерации на территории муниципалитета;

- комплексный капитальный ремонт в муниципальном казенном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов № 7 города Кирово-Чепецка Кировской области и оснащение средствами обучения и воспитания.

Кассовые расходы на реализацию региональных (национальных) проектов в 1 полугодии 2022 года составили 22 512,9 тыс. рублей, или 5,6% от годового плана, из них авансирование подрядчиков составляет 22 418,1 тыс. рублей или 99,6% от общего объема кассовых расходов (*по итогам 1 полугодия 2021 года кассовые расходы составляли 9 223,5 тыс. рублей или 2,6% от годового плана*).

По итогам 1 полугодия 2022 отмечается низкое исполнение расходов на реализацию региональных (национальных) проектов от предусмотренного плана, это обусловлено выполнением обязательств по заключенным контрактам во 2 полугодии 2022 года.

**По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:**

1. По итогам 1 полугодия 2022 отмечается наиболее низкое исполнение мероприятий по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области».
2. В ходе проверки установлено несоответствие в цене товара: палки лыжные длина 1500 мм согласно муниципального контракта стоят 1 943,31 рублей, а в счете-фактуре цена указана 1 943,38 рублей. Палки лыжные длина 1550 мм согласно муниципального контракта стоят 1 943,38 рублей, а в счете-фактуре 1 943,31 рублей. Так как данные лыжные палки были приобретены каждая по паре, то это не повлияло на общую стоимость поставленного спортивного инвентаря.
3. Нарушение поставщиками сроков поставки спортивного инвентаря.
4. По состоянию на 01.07.2022 установлены факты отставания при выполнении работ подрядчиками от согласованного графика, что создает в настоящий момент риски несвоевременного выполнения работ при реализации проектов (ремонт автомобильной дороги по просп. Мира, реализация проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реализации проекта «Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская»).

Несвоевременное выполнение работ при реализации проекта, может привести к удорожанию работ и потере финансирования реализации проектов из федерального бюджета, и соответственно создает риски неэффективных и осуществления дополнительных расходов областного и местного бюджета, а также риски недостижения результатов и показателей проектов.

**Предложения и рекомендации по результатам экспертно-аналитического мероприятия:**

1. В целях повышения эффективности реализации региональных (национальных) проектов и их выполнения в установленные сроки, контрольно-счетная комиссия рекомендует:

- принять меры по своевременному выполнению мероприятий в рамках реализации региональных (национальных) проектов, в том числе заключение и исполнение муниципальных контрактов;

- исключить потери финансирования из федерального бюджета и дополнительных расходов областного и местного бюджетов;

- соблюдать условия соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных (национальных) проектов, усилить контроль за освоением бюджетных средств;

- усилить контроль за реализацией мероприятий, по которым имеется отставание от запланированных графиков выполнения работ.