

**Контрольное мероприятие совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области  
«Проверка результативности поддержки моногородов на территории Кировской области  
в 2016 – 2017 годах в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие  
моногородов»**

В соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 годового плана деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2018 год, утвержденного распоряжением контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - КСК) от 04.12.2017 № 10, в администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – администрация) проведено контрольное мероприятие совместно с Контрольно-счетной палатой Кировской области «Проверка результативности поддержки моногородов на территории Кировской области в 2016 – 2017 годах в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» (далее – контрольное мероприятие).

**Объект контроля:** администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – администрация);

**Сроки проведения контрольного мероприятия:** с 09.04.2018 по 24.05.2018.

**Проверяемый период:** 2016 - 2017 (по состоянию на 01.01.2018).

**При рассмотрении вопросов программы контрольного мероприятия установлено:**

Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - муниципальное образование, город Кирово-Чепецк, город) является монопрофильным населенным пунктом Кировской области и включено в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 3 категории (со стабильной социально-экономической ситуацией) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации» (269 позиция).

В целях развития города Кирово-Чепецка, как монопрофильного муниципального образования, постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской от 21.12.2011 года № 2911 был утвержден «Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 2010 – 2020 годы» (далее – КИП города). В последующем в данный муниципальный правовой акт (далее - МПА) неоднократно вносились изменения.

30.11.2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11) был утвержден Паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов (далее – Паспорт приоритетной программы, Приоритетная программа). Согласно пункту 1 Перечня проектов и мероприятий Приоритетной программы в 2017 – 2018 годах в моногородах требовалось осуществить разработку и реализацию программ развития моногорода. Постановлением администрации от 31.03.2017 № 344 был создан Управляющий совет по реализации Паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка» при администрации (далее - Управляющий совет города). 07.06.2017 Управляющим советом города был согласован Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Кирово-Чепецка» (далее – Паспорт программы развитие моногорода, Программа развитие моногорода).

Решением Кирово-Чепецкой городской Думы от 24.05.2017 № 6/24 внесены изменения в решение Кирово-Чепецкой городской Думы от 29.02.2012 № 2/13 и Программу социально-экономического развития муниципального образования на 2012 – 2020 годы. Согласно данным изменениям в часть задач и мероприятий КИП города, и Паспорта программы развитие моногорода были внесены в «основной» документ стратегического планирования развития города.

На сайте муниципального образования создана отдельная вкладка «Моногород город Кирово-Чепецк», где размещены основные нормативные правовые документы федерального уровня включая Единый перечень мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации и МПА, включая КИП города и Программу развития моногорода. Так же на сайте размещена информация о кураторе (ФИО, телефон, электронный адрес) от администрации по Программе развитие моногорода.

Таким образом, правовая основа для регулирования отношений, направленных на развитие города, как монопрофильного муниципального образования, на муниципальном уровне в целом сформирована. Однако следует отметить, что на момент проверки Программа развитие моногорода, не утверждена МПА и, следовательно в силу статьи 2 Федерального закона № 131 – ФЗ не порождает правовых последствий.

### **Анализ реализации комплексного плана инвестиционного развития моногорода (КИП)**

В проверяемом периоде на территории города Кирово-Чепецка в рамках КИП города успешно реализовывались следующие инвестиционные проекты:

1. Строительство логистического центра;
2. Строительство новых тепличных комплексов и реконструкция теплиц;
3. Реконструкция ООО «Кирово-Чепецкий завод ЖБИ» (срок реализации данного проекта завершен (2016-2017 годы). Общий объем инвестиций по

реализации данного проекта 123,6 млн.руб. фактические вложения составили 123,6 млн.руб. Создано 28 новых рабочих мест. В случае улучшения ситуации на рынке жилья предприятие готово выйти на второй этап реализации инвестиционного проекта, вкладывая средства в модернизацию предприятия и создавать новые рабочие места);

4. Развитие производства наукоемких медицинских изделий;

5. Производство древесноволокнистых плит;

6. Строительство завода по переработке древесины.

Всего в рамках КИП города по состоянию на 01.01.2018 создано 2258 новых рабочих мест, в т.ч. за 2016 год создано 106, за 2017 год – 1416 с градообразующими предприятиями (без ГО - 1250).

В проверяемом периоде в рамках КИП планировались к реализации, но приостановлены следующие инвестиционные проекты:

1. Строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.

Цель проекта: Развитие газомоторной инфраструктуры, перевод техники на природный газ.

Срок реализации: 2016-2020 годы.

Объем инвестиций частного инвестора: 170,0 млн. руб.

Создание новых рабочих мест - 8 человек.

Инвесторы проекта: ООО «Газпром газомоторное топливо».

Социально-экономический эффект от реализации проекта: оценочно в бюджеты всех уровней (без учета налога на прибыль, имущество, транспорт) в год поступит 1,0 млн. руб.

Стадия «подготовки и проектирования» завершена. Проектная документация изготовлена. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, посредством аукциона предоставлен инвестору. На сегодняшний день инвестор приостановил реализацию проекта, так как проектная мощность потребления газа 8 тыс. куб.м., объем потребления газа газомоторной техникой гарантированно подтвержденный перевозчиками муниципального образования, в объеме 5 тыс. куб.м. Идут переговоры с участием главы муниципального образования и руководством ООО «Газпром межрегионгаз Киров». В перспективе на территории моногорода Кирово-Чепецка автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию планируется построить в 2019 году.

2. Капитальный ремонт, строительство и модернизация водопроводных и канализационных сетей.

Цель проекта:

- снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения.
- сокращение потерь холодной воды
- повышение бесперебойности холодного и горячего водоснабжения.

Основные этапы реализации:

1. Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) 2016-2017 годы. (ПСД не разработана).
2. Запуск производства 2018 - 2020 годы.
3. Выход на проектную мощность – 2020 годы.

Общий объем инвестиций: 243,1 млн. руб.

Инвесторы проекта: федеральный бюджет, бюджет Кировской области, средства МУП «Водоканал».

Проект требует корректировки в части изменения инвестора, стоимости и сроков реализации инвестиционного проекта.

В ПИР города указан инвестор МУП «Водоканал», однако в мае 2017 года сети канализации переданы в концессию ООО «ВВКС», и их модернизация должна быть выполнена в рамках концессионного соглашения – стоимость инвестиций за счёт средств концессионера 43,98 млн. руб. (определена по оценке специалистов, расчетным путем), срок реализации 10 лет.

По сетям водоснабжения проведение реконструкции не осуществляется в силу отказа Кировской области участвовать в федеральной программе модернизации объектов ЖКХ и ограниченностью денежных средств на предприятии.

3. Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 40 тыс. куб. м/сутки со строительством системы очистки стоков после промывки фильтров на территории очистных сооружений водозабора (ОСВ) МУП «Водоканал» на юго-востоке города Кирово-Чепецка.

Цель проекта:

- прекращение сброса загрязняющих веществ со сточными (промывными) водами в реку Чепца в целях исключения нарушения статьи 56, 60 Водного кодекса Российской Федерации;
- обеспечение в полном объеме населения и предприятий города качественной питьевой водой в паводковый период.

Срок реализации: 2015-2020 годы.

Инвесторы проекта: федеральный бюджет, бюджет Кировской области, средства МУП «Водоканал».

Сметная стоимость - 1 172,7 млн. руб. (в ценах по состоянию на 01.08.2014).

ПСД выполнена за счет средств бюджета муниципального образования. Стоимость ПСД 1440,0 тыс. руб.

Учитывая стоимость проекта 1 172,7 млн. руб., реализация проекта без возможности привлечения средства федерального бюджета (участие Кировской области в реализации федеральной программы модернизации объектов ЖКХ) невозможна.

4. Реконструкция городских очистных сооружений канализации производительностью 40 тыс. куб. м/ в сутки в городе Кирово-Чепецке.

Цель проекта: прекращение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ со

сточными водами в озеро Ивановское, а затем в р. Вятка во 2 поясе санитарной зоны охраны водозабора города Киров.

Срок реализации: 2015-2020 годы.

Инвесторы проекта: федеральный бюджет, бюджет Кировской области, средства МУП «Водоканал».

Учитывая ориентировочную стоимость проекта 200 млн. руб., реализация проекта без возможности привлечения средств федерального бюджета (участие Кировской области в реализации федеральной программы модернизации объектов ЖКХ) невозможна.

В связи с отсутствием доходных источников средства на проект не предусматривались.

5. Строительство линейного объекта «Два трубопровода холодного водоснабжения от городских очистных сооружений водозабора до микрорайона Каринторф города Кирово-Чепецка (далее – мкр Каринторф). Стоимость проектных работ 1577,7 тыс. руб.

Цель проекта: Обеспечение качественной питьевой водой жителей мкр Каринторф.

Срок реализации проекта: 2014 – 2020 годы.

Инвесторы проекта: федеральный бюджет, бюджет Кировской области, средства МУП «Водоканал».

Учитывая стоимость проекта 200 млн. руб., реализация проекта без возможности привлечения средств федерального бюджета (участие Кировской области в реализации федеральной программы модернизации объектов ЖКХ) невозможна.

В связи с отсутствием доходных источников средства на проект не предусматривались.

6. Городское кладбище традиционного захоронения и автомобильная дорога к кладбищу.

Суть проекта: в связи с отсутствием площадей для проведения традиционного захоронения необходимо строительство нового кладбища с инфраструктурой: автомобильной дорогой к кладбищу, территорией кладбища, административным зданием на территории кладбища.

Сроки реализации проекта: 2016-2020 годы.

Стоимость проекта - 116,3 млн. руб.

Инвесторы проекта - федеральный бюджет, бюджет Кировской области, бюджет муниципального образования.

Проектная документация была изготовлена в 2011 году. Стоимость проекта составила 1804,3 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования и для реализации проекта требует корректировка (истекли сроки разрешений контрольных органов). Стоимость корректировки не определена. Проект не реализовывался, в связи с отсутствием средств в бюджете муниципального образования.

Анализ приостановленных в реализации 2-5 инвестиционных проектов показывает, что данные проекты имеют общегородское значение и направлены на стабильную, безаварийную работу водопроводно-канализационной системы коммунальной инфраструктуры города и не предусматривают создания новых рабочих мест. Приостановленный 6 инвестиционный проект не предусматривает создания новых рабочих мест, не влияет на инвестиционную привлекательность муниципального образования.

Следовательно, можно сделать вывод, что приостановленные проекты (2-6) , не приведут к диверсификации экономики города и (или) диверсификации производств, градообразующих организаций и не соответствуют целям КИП города.

**Реализация приоритетной Программы развитие моногорода**

Программа развитие моногорода содержит мероприятия, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов на территории города: «Формирование комфортной городской среды» включая проект «Пять шагов благоустройства», «Безопасные и качественные дороги», «Электронное здравоохранение», «Современная образовательная среда», «Индивидуальное и малое предпринимательство». Кроме того, Программа развитие моногорода содержит мероприятия по развитию бюджетного процесса, совершенствованию процесса управления в органах местного самоуправления путем внедрения проектного управления и т.д.

По состоянию на 01.01.2018 в городе создано 1250 новых рабочих мест или 122% от плановых показателей Программы развитие моногорода, привлечено 5,8 млрд. руб. инвестиций, что составляет 100,3 % от плановых показателей.

Анализ Программы развитие моногорода показывает, что на территориях инвестиционных площадок существует потребность в модернизации объектов ЖКХ, прежде всего, сетей водоснабжения и водоотведения. Решение региона не участвовать на данный момент в федеральной программе модернизации объектов ЖКХ не позволяет городу воспользоваться средствами федерального бюджета. Кроме того, препятствием для реализации заявленных и потенциальных инвестиционных проектов является инфраструктурное ограничение в виде «транспортного капкана», для устранения которого необходимо проводить реконструкцию дорог. Нагрузка на улично-дорожную сеть города Кирово-Чепецка превышает норматив в 3,6 раза. Существующие подъезды и транспортные развязки для реализации инвестиционных проектов «Создание логистического центра», «Строительство новых тепличных комплексов и реконструкция теплиц» не соответствуют по своим параметрам для большегрузных автомобилей (заключение ООО «Инженерная фирма «Стройпроект»). Для решения данных проблем администрацией в соответствии с Программой развитие моногорода планируется выполнить реконструкцию автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования:

– общей протяженностью 0,92 км, местоположение: вдоль ЗМУ (филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке) до моста через р. Елховка у нефтебазы. Стоимость реконструкции составит 43,6 млн. руб. ПСД изготовлена по заказу ООО «Кирово-Чепецкий завод ЖБИ» срок - 12.2019;

– общей протяженностью 8,3 км, месторасположение: транзитный участок а/д Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования от поста ГИБДД до ул. Ленина; от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво», автомобильная дорога к мкр Каринторф. Стоимость реконструкции составит 1527,4 млн.руб. ПСД изготовлена, заказчиком является администрация города, стоимость 24,5 млн. руб. срок 12.2019.

На момент проверки администрацией муниципального образования проводится работа по подготовке заявки в НО «Фонд развития моногородов» на реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры (разработка

ПСД). Положительные заключения экспертизы – от 08.12.2017 № 43-1-1-3-0038-17, от 29.12.2017 № 43-1-1-3-0049-17.

Программа развитие моногорода в соответствии с Приоритетной программой содержит мероприятия, направленные на реализацию на территории города приоритетных проектов Российской Федерации:

**- Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»** (далее - БКД). В рамках данного проекта между администрацией и министерством транспорта Кировской области было заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, местному бюджету из областного бюджета на реализацию программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год (городские агломерации) от 30.03.2017. В соответствии с условиями Соглашения бюджету муниципального образования из областного бюджета в 2017 году предоставлены иные межбюджетные трансферты (далее - МТБ). Размер МТБ составил 26 730,7 тыс. руб. На данные средства был произведен ремонт трех участков автомобильных дорог муниципального образования общей протяженности 2,3 км. Кассовый расход МБТ оставил 25 152,63 тыс. руб. Целевой характер и законность использования МБТ являлись предметом проверки Контрольно-счетной палатой Кировской области в 2017 году. Срок проверки с 31.10.2017 по 20.11.2017. Акт по результатам проверки формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области за период 2012 – 2017 гг. в части использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального образования на осуществление дорожной деятельности, от 22.11.2017.

В соответствии с пунктом 2 Приоритетной программы и с протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 01.02.2017 № 10 главам субъектов Российской Федерации совместно с главами (главами администраций) моногородов в срок до 01.11.2017 необходимо было произвести ремонт основной (центральной) улицы в моногороде, отобранной по результатам общественного голосования. Согласно результатов голосования в социальной сети «Вконтакте», 73,7% граждан города, участвующих в голосовании, высказались за ремонт автомобильной дороги по улице Вятская Набережная, как за центральную улицу моногорода. Сметная стоимость ремонта данной автомобильной дороги составила 18 807,2 тыс. руб. Учитывая, что на тот промежуток времени торги по ремонту дорог за счет средств местного бюджета 2017 года (в том числе и в рамках БКД) уже были проведены, администрация дважды обращалась к Правительству Кировской области от 20.03.2017 № 1904 – 01 – 07 и от 07.04.2017 года № 2531 – 01 - 07 «О выделении средств на ремонт центральной улицы моногорода» с просьбой о выделении дополнительных средств (экономия средств в рамках проекта БКД по агломерации) для ремонта центральной улицы моногорода. Дополнительные средства выделены не были. Экономия по БКД по городу Кирово-Чепецку также была направлена на ремонт дорог другого города в рамках агломерации – города Кирова. За счет средств местного бюджета в 2017 году на центральной улице были устранены только деформации и повреждения асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт)

объемом 1 250 кв.метров (из 15 081,3 кв. метров всей протяженности дороги) на общую сумму 1 336,5 тыс. руб.

В 2018 году городу Кирово-Чепецку предусмотрено выделение 21 млн. руб., на которые планируется проведение ремонта автомобильной дороги по ул. Вятская Набережная. (Следует отметить, что в 2017 году планировалось выделение городу средств по БКД для ремонта других дорог города: переуллка Первомайский и ул. Первомайской).

Таким образом, в нарушение пункта 2 Приоритетной программы не была обеспечена координация мер поддержки, в том числе по приоритетному проекту БКД, и до марта 2018 года не было обеспечено выполнение мероприятия Приоритетной программы: ремонт основной улицы в каждом моногороде.

**- Приоритетный проект «Электронное здравоохранение» направления Здравоохранение:** Заключен договор о целевом приеме на медицинскую специальность по гарантированной квоте между муниципальным образованием и ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» (договор о целевом обучении от 28.04.2017 б/н). Была произведена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в учреждениях здравоохранения города. Приобретена автомашина скорой медицинской помощи отечественного производства.

**- Приоритетный проект «Современная образовательная среда» направления Образование:** Заключены договоры о целевом приеме на педагогическую специальность по гарантированной квоте между муниципальным образованием и ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (договоры о целевом обучении от 08.06.2017 № 15.01.01-08/21 и от 02.06.2017 № 15.01.01-08/06).

**- Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» направления Образование.** В настоящее время указанный проект не реализуется, так как Кировская область не принимает участие в реализации указанного приоритетного проекта.

**- Приоритетный проект «Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)» направления Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности.** В 2016 и 2017 годах муниципальному образованию выделялись средства на поддержку малого и среднего предпринимательства (далее - СМП) в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и внешних связей на 2013 – 2022 годы» за счет средств федерального и областного бюджетов. Данные средства были направлены на предоставление субсидий СМП на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, работ, услуг, предоставления грантов начинающим предпринимателям, предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства - СМП, осуществляющим социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей.

В 2016 году городской бюджет получил 10,4 млн.руб. которые были направлены:

- предоставлены гранты начинающим предпринимателям - 8 СМП;
- субсидирование части затрат СМП по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе предоставление грантов на выплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) - 5 СМП;
- предоставлена поддержка в форме субсидий по финансовому обеспечению (возмещению) затрат связанных с приобретением оборудования, в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, работ и услуг - 11 СМП;
- льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого предпринимательства - 37 СМП;

Результатом выполнения выше указанных мероприятий явилось - вновь создано рабочих мест СМП, получившими государственную поддержку – 21ед.

В 2017 году городской бюджет получил 18,8 млн. руб., которые направлены на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства. Основная часть средств направлена на выдачу субсидий субъектам социального предпринимательства - 11,4 млн. руб. А также осуществлено субсидирование части затрат СМП по договорам финансовой аренды (лизинга), в том числе предоставление грантов на выплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга) в сумме 7,2 млн. руб.

Результатом выполнения выше указанных мероприятий явилось - вновь создано рабочих мест СМП, получившими государственную поддержку – 60 ед.

Информация об использовании средств субсидии местным бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства представлена в Приложении 6 к настоящему акту а так же в Приложении 5 к настоящему акту (позиция 16).

**- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» направления ЖКХ и городская среда.** В 2017 году по муниципальной программе «Благоустройство» были выполнены ремонтные работы 21 дворовая территория и благоустройство общественных пространств – проект «Пять шагов благоустройства повседневности» на общую сумму 30,3 тыс. руб. В рамках данного проекта в городе выполнено благоустройство городского парка (территория заброшенного «Комсомольского парка»), комплексное благоустройство Вятской набережной, сквера для отдыха, а также ремонт спортивной площадки. Произведен ремонт музейно-архивного центра, на базе которого планируется создание культурно-просветительского центра. Информация о реализации программы 5 шагов благоустройства отражена в

Приложении 5 к акту (позиции 7-11). Согласно заключения КБ «Стрелка» проекты уточненной программы соответствуют требованиям методических рекомендаций. Общее количество объектов 5, общее количество баллов 40.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» планируется продолжить ремонт дворовых территорий и общественных пространств города, определённых населением путем голосования.

В 2016 году на реализацию Приоритетной программы за счет средств всех бюджетов было выделено 93 808,7 тыс. руб., в т. ч. за счет:

- средств федерального бюджета -10 150,1 тыс. руб.;
- средств бюджета Кировской области – 57 399,3 тыс. руб.;
- средства бюджета муниципального образования- 26 259,3 тыс. руб.

Средства федерального бюджета были израсходованы в полном объеме 10 150,1 тыс. руб. или 100%, средства бюджета Кировской области израсходованы в объеме 24 662,1 тыс. руб. или на 43,0% (средства из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения были не выделены), средства бюджета муниципального образования израсходованы в объеме 26 199,6 тыс. руб. или на 99,8%.

В 2017 году на реализацию Приоритетной программы за счет средств всех бюджетов было выделено 132 800,3 тыс.руб., в т. ч. за счет:

- средств федерального бюджета – 46 953,8 тыс.руб.;
- средств бюджета Кировской области – 64 847,0 тыс.руб.;
- средства бюджета муниципального образования – 20 999,5 тыс.руб.

Средства федерального бюджета были израсходованы в объеме 46 122,7 тыс. руб. или на 98,2%, средства бюджета Кировской области израсходованы в объеме 64 519,6 тыс.руб. или на 99,5%, средства бюджета муниципального образования израсходованы в объеме 20 692,0 тыс.руб. или на 98,5%.

Средств за счет НО «Фонд развития моногородов» моногороду Кирово-Чепецку не выделялись.

В 2017 году на реализацию инвестиционных проектов в рамках Программы развитие моногорода за счет средств инвесторов было вложено 1 802,1 млн.руб. при плане 1 743,7 млн. руб. Выполнение по внебюджетным источникам составило 103,3%.

При проверке отчета о ходе реализации Программы развития моногорода, который предусматривает 209 контрольных точек, установлено, что не

выполнено 18 контрольных точек и 28 контрольных точек выполнено с нарушением. Невыполнение связано с изменением законодательства по вопросам регулирования присвоения статуса территории опережающей социально-экономическое развитие (ТОСЭР). Не достигнуты на момент проверки результаты по проектному управлению, в связи с отказом одного из инвесторов от заключения соглашения (Самохин А.А.) не реализован один инвестиционный проект «Создание промышленной площадки по производству спортивных товаров», не был осуществлен ремонт центральной улицы. Нарушение сроков исполнения контрольных точек связано с задержкой подписания соглашения с органами государственной власти по предоставлению субсидии по «Кванториуму», с задержкой сроков поставки машин скорой помощи, подписания соглашения с высшими учебными заведениями на обучение по медицинским и педагогическим специальностям и в большинстве своем носит объективный характер.

**Всего по результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:**

1. В нарушение пункта 1 раздела 3 «Перечень проектов и мероприятий» Приоритетной программы Программа развития моногорода, не утверждена муниципальным правовым актом и, следовательно в силу статьи 7 Федерального закона № 131 – ФЗ не порождает правовых последствий.

2. В нарушение пункта 2 Приоритетной программы до марта 2018 года не выполнен ремонт «основной» (центральной) улицы Вятской Набережной.

**Акт контрольного мероприятия подписан администрацией муниципального образования без пояснений и замечаний.**