

## **Контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности использования средств, выделенных из областного бюджета на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»**

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области проведено контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности использования средств, выделенных из областного бюджета на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее - КСК) проведено контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности использования средств, выделенных из областного бюджета на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее – контрольное мероприятие).

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация г.Кирово-Чепецка.

### **По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения и недостатки:**

1. Качество подрядных работ не соответствует требованиям Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.05.2003 № 187 (далее – ПУЭ) (не соблюдено расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений).

2. В нарушение пункта 5 технического задания на выполнение работ по ремонту сети электроснабжения Вечного огня (далее – техническое задание), являющегося приложением № 1 к муниципальному контракту от 24.04.2015 № 37-02 (далее – муниципальный контракт №37-02), заключенному между Администрацией г.Кирово-Чепецка и индивидуальным предпринимателем Ляпуновым А.Н., подрядчик не представил письменное извещение о начале выполнения работ.

3. Нарушение условий муниципального контракта № 37-02 в части сроков извещения подрядчиком Администрации г.Кирово-Чепецка о дате и времени приемки работ.

4. Несмотря на несоответствие ПУЭ качества выполненных работ по ремонту сети электроснабжения Вечного огня, акт о приемке выполненных работ от 06.05.2015 № 1 Администрацией г.Кирово-Чепецка подписан без замечаний, выдано положительное заключение по результатам экспертизы проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям муниципального контракта.

5. Муниципальным контрактом Администрацией г.Кирово-Чепецка установлены гарантийные обязательства качества выполняемых работ в соответствии с СП 31-110-2003, которые не имеют отношения к виду работ, определенному муниципальным контрактом № 37-02.

6. В нарушение пункта 27 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 157н) в инвентарной карточке учета мемориального комплекса погибшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. № Б-169/1 не отражен результат работ по капитальному ремонту объекта основных средств.

**По результатам контрольного мероприятия КСК в адрес Администрации г.Кирово-Чепецка направлено представление с предложениями о принятии мер по результатам контрольного мероприятия, в том числе:**

1. Администрации г.Кирово-Чепецка, как заказчику выполнения работ, требовать от подрядчика предоставления всех документов, предусмотренных муниципальным контрактом, техническим заданием (извещение о начале выполнения работ, извещение о дате и времени приемки работ и т.д.), а также соблюдения сроков их предоставления.

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд условия муниципального контракта в части обеспечения гарантийных обязательств качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг устанавливать в соответствии с предметом муниципального контракта.

3. Не допускать подписания акта о приемке выполненных работ при несоблюдении требований, установленных муниципальным контрактом.

4. Не допускать случаев формального проведения экспертизы проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

5. В целях соблюдения требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (пункты 3-6 статьи 9 и пункт 1 статьи 10), пункта 27 Инструкции №157н, своевременно передавать учреждениям – балансодержателям данные о фактических вложениях, произведенных собственником имущества, в объект нефинансовых активов в объеме затрат на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами

реставрации, техническое перевооружение. А также результаты работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое).

6. Осуществлять контроль своевременности внесения учреждениями-балансодержателями объектов нефинансовых активов изменений первоначальной (балансовой) стоимости объектов в случаях их достройки, дооборудования, реконструкции, произведенных собственником. А также контроль отражения учреждением-балансодержателем в Инвентарной карточке результатов работ по ремонту объектов основных средств, произведенных собственником имущества.

7. Сеть электроснабжения Вечного огня привести в соответствие требованиям ПУЭ (расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений).

8. Привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях, установленных при проведении контрольного мероприятия.

**Администрацией г. Кирово-Чепецка представлена информация о выполнении предложений, указанных в представлении КСК согласно которой:**

1. По пунктам 1 - 4, 6 предложения приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

2. По пункту 5 администрацией г.Кирово-Чепецка переданы учреждению – балансодержателю (МБУ «ДЭС») данные о фактических вложениях, произведенных собственником имущества, в объект нефинансовых активов (результаты работ по ремонту объекта основных средств – Вечный огонь). МБУ «ДЭС» информация по ремонту Вечного огня отражена в инвентарной карточке учета основных средств № Б-169/1.

3. По пункту 7 подрядчик привел сеть электроснабжения Вечного огня в соответствие требованиям ПУЭ.

4. За некачественную приемку работ по муниципальному контракту применены меры материального воздействия в виде снижения размера премии за июнь 2015 года ведущему инженеру-электрику МКУ «Техцентр».

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен заместителю председателя Кирово-Чепецкой городской Думы.