

ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения муниципальных программ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и контроля за их реализацией на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

г. Кирово-Чепецк

02.08.2019

Присутствовали:

САВИНА
Елена Михайловна

- глава муниципального образования,
председатель комиссии

Члены комиссии:

БЕРЕЗИН
Александр Николаевич

- член общественной организации «Союз жителей 9 микрорайона города Кирово-Чепецка «Вдохновение»»

БУДИНА
Ирина Алексеевна

- председатель Кирово-Чепецкой городской организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

ВОРОНЧИХИН
Николай Иванович

- депутат Кирово-Чепецкой городской Думы

ДВИНИНА
Наталья Сергеевна

- председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования

ЗУЗАНОВА
Оксана Валерьевна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования

КОПОСОВ
Денис Валерьевич

- заместитель главы администрации муниципального образования

ЛАПТЕВ
Евгений Андреевич

- начальник управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации муниципального образования

МАШКИНА
Юлия Васильевна

- главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования, секретарь комиссии

МИТЯШИН
Андрей Владимирович

- депутат Кирово-Чепецкой городской Думы

СИДОРЕНКО
Дмитрий Михайлович

- начальник муниципального казенного учреждения «Кирово-Чепецкое городское управление гражданской защиты»

ШКЛЯЕВА
Анна Львовна

- учредитель регионального штаба ОНФ в
Кировской области, директор МКОУ
СОШ № 6

Докладчик: Е.А. Лаптев.

РАССМОТРЕЛИ вопросы:

1. О перераспределении экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения торгов.

Е.А. Лаптев:

Экономия составила 845 424,80 руб.

Предлагается перераспределить ее следующим образом:

1) 432 527,28 руб.: увеличение объемов по заключенным контрактам (неучтенные работы в пределах, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, договоров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Д.В. Копосов:

Увеличение объемов по заключенным контрактам получилось по следующим дворовым территориям:

- ул. Красноармейская, д. 6;
- ул. 60 лет Октября, д. 32;
- ул. Энгельса, д. 17.

Это связано с дополнительными работами по асфальтированию (примыкания, устранение возможности образования луж, выезды).

Также увеличение объемов произошло по общественной территории «Благоустройство общественных территорий ул. Зверева» (неучтенный демонтаж бордюров).

2) 69 971,82 руб.: благоустройство мемориала "Вечный огонь" (озеленение, посадка длинномерных деревьев – кленов 3 - 3,5 м взамен снесенных аварийных тополей);

3) 266 500 руб.: приобретение цифровой платформы с возможностью доработки и необходимого наполнения по функциям с целью вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, включающей в себя функции:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»;

- публичное размещение планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений.

Планируемый срок приобретения – до конца 2019 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять предложенное перераспределение экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения торгов.

2. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году.

Е.А. Лаптев:

Благоустройство дворовых территорий. Первый контракт:

№ п/п	Наименование работ	Стадия выполнения	Срок выполнения
1.	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, просп. Кирова, д. 10	Работы приняты, исполнительная документация на проверке	15.07.2019
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 17	Работы приняты, исполнительная документация на проверке	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 15	Работы приняты, исполнительная документация на проверке	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 6	Работы приняты, исполнительная документация на проверке	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 7	Работы приняты, исполнительная документация на проверке	
2.	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Речная, д. 4/1	Подготовка под асфальтирование	30.08.2019
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Молодежная, д. 13	Подготовка под асфальтирование	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Братьев Васнецовых, д. 12/1	Работы выполнены, не приняты	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Братьев Васнецовых, д. 16	Работы выполнены, не приняты	
3.	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д. 2	Установка бордюров	30.09.2019
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д. 11/2	Установка бордюров	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д. 11/1	Установка бордюров	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк,	Установка бордюров	

	ул. Володарского, д. 13	
	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 6/1	Подготовка под асфальтирование

Второй контракт:

№ п/п	Наименование работ	Стадия выполнения	Срок выполнения
1.	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 6/1	Работы приняты, исполнительная документация на проверке	30.09.2019

Третий контракт:

№ п/п	Наименование работ	Стадия выполнения	Срок выполнения
1.	Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, просп. Россия, д. 32	Выполнены работы по ремонту лестницы (бетонирование). Идет подготовка к работам по установке водоотводящих лотков, установке перил	30.09.2019

Благоустройство общественных территорий.

№ п/п	Наименование работ	Стадия выполнения	Срок выполнения
1.	Благоустройство общественных территорий ул. Первомайская (от ул. Вятская набережная до дома № 6 по ул. Первомайская)	Подготовка под асфальтирование	30.09.2019
2.	Благоустройство общественных территорий ул. Ленина (нечетная сторона от просп. Кирова до ул. Вятская набережная)	Подготовка под асфальтирование	
3.	Благоустройство общественных территорий ул. Зверева	Установка бордюров, подготовка основания под брусчатку	
4.	Благоустройство общественных территорий Комплексное благоустройство городской набережной (ул. Вятская набережная) – мемориал «Вечный огонь»	Демонтаж старой плитки, снос аварийных тополей, корчевка пней, подготовительные работы по устройству дорожек, поставка гранитной плитки	
5.	Благоустройство общественных территорий ул. Созонтова (от ул. К. Маркса до ул. Первомайской)	Подрядчик не приступил к работам (планируется выполнение тротуаров из брусчатки)	
6.	Благоустройство общественных территорий Городской (Комсомольский) парк	Асфальтирование дорожек – подрядчик не приступил к работам; ограждение вокруг спортивной площадки - планируемая	

		дата начала работ – после 12.08.2019	
7.	Благоустройство общественных территорий просп. Мира – тротуар (нечетная сторона) от ул. Ленина до д. 53 по просп. Мира	Работы (асфальтирование, замена бордюров) ведутся двумя подрядчиками на двух участках: от ул. Ленина до ул. Первомайской, от ул. Первомайской до д. 53 по просп. Мира	
8.	Благоустройство улицы Ленина (участок от ул. Зверева до д. 35 по ул. Ленина), а также прилегающие к ним городские территории	Подрядчик не приступил к работам	
9.	Благоустройство улицы Ленина (участок четной стороны, от ул. Вятская набережная до просп. Кирова (от МКД по адресу: Ленина, 70/1 до МКД по адресу: Ленина, 62), а также прилегающие к ней городские территории	Подрядчик не приступил к работам	
10.	Благоустройство арборетума (дендрарий) на территории, прилегающей к центру культурного развития (ул. Сергея Ожегова, д.1)	Планируемая дата заключения контракта (установка систем видеонаблюдения и освещения) – 05.08.2019	

Предложения:

Е.М. Савина:

На будущее предусмотреть минимизацию неудобств для жителей города, связанных с ремонтными работами.

А.В. Митяшин:

Рекомендовать подрядчикам использовать субподряд.

Голосовали: «за» - единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году.

Глава муниципального образования




Е.М. Савина

Протокол вела

Ю.В. Машкина