

Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	48 141,4	47 698,0	99,1					Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	48 141,4	47 698,0	99,1					
других источников								
Мероприятие 3. Оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками и указателями	0,0	0,0						Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 4. Приобретение искусственных неровностей	0,0	0,0						Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Задача 2. Проведение ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	99 374,3	98 969,8	99,6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	50,0	50,0	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	59 165,6	58 882,1	99,5					
бюджета муниципального образования	40 208,7	40 087,7	99,7					
других источников								
Мероприятие 1. Оборудование автомобильных дорог ограждениями	206,7	205,6		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	4,9	4,9	100,0	Установлены дорожные ограждения на пешеходном переходе в районе МКОВ
в том числе за счет:								
федерального бюджета								

областного бюджета				общего пользования местного значения				переходе в район МОУ СОШ №4
бюджета муниципального образования	206,7	205,6						
других источников								
Мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	30 575,4	30 455,6	99,6					Произведен ремонт следующих участков дорог: по пр. Кирова, по ул. Луначарского, проезд от ул. Островского до ул. Заводской, к городскому кладбищу, проезда от автодороги по ул. Ленина до автодороги по ул. Первомайской.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	30 575,4	30 455,6	99,6					
других источников								
Мероприятие 3. Ремонт транзитного участка автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящего в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»	0,0	0,0						
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 4. Ремонт автомобильной дороги по просп. Мира (участок от жилого дома по пр. Мира, д.64/3 до ул. Луначарского и участок от светофора у магазина «Союз» до ж/д переезда)	0,0	0,0						
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (участок от пр. Мира до примыкания дороги на Ветстанцию)	8 215,4	8 215,4	100,0					Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дороги в 2015 году.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								

бюджета муниципального образования	8 215,4	8 215,4	100,0					
других источников								
Мероприятие 6. Ремонт автомобильной дороги от поста ДПС до автобусной остановки «Аммиак» ОАО «ЗМУ КЧХК»	4 881,4	4 881,3	100,0					Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дороги в 2016 году за счёт средств областного бюджета.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	4 881,4	4 881,3	100,0					
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 7. Ремонт автомобильной дороги по ул. А. Некрасова (участок от ул. Луначарского до ул. Бр. Васнецовых)	7 000,0	7 000,0	100,0					Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дороги в 2016 году за счёт средств областного бюджета.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	7 000,0	7 000,0	100,0					
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (участок от дома 2/1 по ул. Ленина до поворота на Ветстанцию)	20 803,5	20 803,5	100,0					Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дороги в 2016 году за счёт средств областного бюджета.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	20 803,5	20 803,5	100,0					
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 9. Ремонт автомобильной дороги по улице Созонтова (участок от ул. Ленина до ул. Энгельса)	1 101,45	1 101,37	100,0					Выполнен ремонт автомобильной дороги.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	1 044,75	1 044,75	100,0					
бюджета муниципального образования	56,7	56,62	99,9					
других источников								
Мероприятие 10. Ремонт автомобильной дороги по улице Володарского	8 624,0	8 623,9	100,0					Выполнен ремонт автомобильной дороги.

в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	8 624,0	8 623,9	100,0					
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 11. Ремонт автомобильной дороги по улице Сосновой (участок от ул. Луначарского до ул. Ленина)	10 919,0	10 918,9	100,0					Выполнен ремонт автомобильной дороги.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	10 919,0	10 918,9	100,0					
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 12. Ремонт участка автодороги по ул. Вятская Набережная (от д. 3 до д. 3/2)	283,25	0,0	0,0					Ремонт не выполнен. Повторная процедура закупки не состоялась из-за отсутствия заявок на участие в электронном аукционе.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	283,25	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования			0,0					
других источников								
Мероприятие 13. Ремонт автомобильной дороги по улице Школьная	5 609,7	5 609,7	100,0					Выполнен ремонт автомобильной дороги.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	5 609,7	5 609,7	100,0					
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 14. Проектирование и контроль качества ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов, светофорных объектов	139,3	139,3	100,0					Производилась проверка смет в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» на ремонт автомобильных дорог.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	139,3	139,3	100,0					
других источников								

Мероприятие 15. Оборудование транспортных узлов светофорными объектами и модернизация светофорных объектов	1 015,2	1 015,2	100,0					Разработана проектная документация на установку светофорного объекта на перекрестке пр. Мира - ул. Жданова - пр-д. Дзержинского. Выполнена работа по модернизации светофорного объекта на пр. Кирова, 4. Установлен светофорный объект по адресу г. Кирово-Чепецк. пр. Мира. 70.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1 015,2	1 015,2	100,0					
других источников								
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	14 550,0	14 550,0	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	14 550,0	14 550,0	100,0					
других источников								
Мероприятие 1. Предоставление субсидии для финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования	14 550,0	14 550,0	100,0	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100,0	Предоставляется субсидия ООО «Оскар» на организацию перевозок пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в мкр.Каринторф
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	14 550,0	14 550,0	100,0					
других источников								
Мероприятие 2. Приобретение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, приложений к свидетельству и карт маршрута регулярных перевозок	0,0	0,0						
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								

бюджета муниципального образования											
других источников											
Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	1 079,4	1 079,2	100,0	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог	да	да	100,0				
в том числе за счет:											
федерального бюджета											
областного бюджета											
бюджета муниципального образования	1 079,4	1 079,2	100,0								
других источников											
Мероприятие 1. Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Месторасположение: - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина; - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»; - Автомобильная дорога к микрорайону Каринторф г. Кирово-Чепецка	1 079,4	1 079,2	100,0					Разработана проектная документация.			
в том числе за счет:											
федерального бюджета											
областного бюджета											
бюджета муниципального образования									1 079,4	1 079,2	100,0
других источников											

Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы"

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i}{n}$
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Pплі)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Pфі)	Степень достижения i-го показателя эффективности (не более 100%) (рост значений) $P_i = \frac{P_{fi}}{P_{pli}} \times 100\%$ (снижение значений) $P_i = \frac{P_{ni}}{P_{phi}} \times 100\%$	
1	Содержание автомобильных дорог	2017 год	км	94,3	94,3	100	x
2	Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м		тыс. м2	10,5	10,5	100	x
3	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом			да	да	100	x
4	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения		км	4,9	4,9	100	x
5	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		%	50,0	50,0	100,0	x
6	Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог			да	да	100,0	x
Итого по программе:						600,0	100,0%

Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности ¹	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} = \Pi_{\text{эф}} + Y_{\phi}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб.). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	МП «Развитие транспортной системы»	2017 год	тыс.руб.	181 071,9	179 477,2	99,1%	199,1%

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнены в полном объеме, уровень показателей эффективности реализации программы высокий.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения ее целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на развитие транспортной системы города Кирово-Чепецк.