

бюджета муниципального образования	27 394,7	26 846,6	98,0					
других источников								
Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	31 306,2	29 180,1	93,2	Содержание автомобильных дорог (км)	94,8	94,8	100,0	Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования. Оплата контрактов за ноябрь и декабрь 2016 года производилась в 2017 году.
в том числе за счет:				Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (тыс.м2)	5,0	7,7	154,0	
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	31 306,2	29 180,1	93,2					
других источников								
Мероприятие 3. Оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками и указателями	0	0	0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0	0					
других источников								
Мероприятие 4. Приобретение искусственных неровностей	0	0	0					Выполнение мероприятия возможно при условии финансирования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Задача 2. Проведение ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	116 531,2	83 027,3	71,2	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	40,0	52,7	75,9	Средства из областного бюджета на оплату муниципальных контрактов по ремонту автомобильных дорог
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	53 788,4	21 053,0	39,1					

бюджета муниципального образования	62 742,8	61 974,3	98,8	общего пользования местного значения (%)				поступили не в полном объеме.
других источников								
Мероприятие 1. Оборудование автомобильных дорог ограждениями	327,6	327,6	100,0	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	4,1	4,1	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	327,6	327,6	100,0					
других источников								
Мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	42 346,0	41 650,1	98,4				За счёт местного бюджета отремонтированы: участок автомобильной дороги от поворота на подстанцию Азот до СПСЧ-3; ул. Сосновая на участке от ул. Ленина (РЦ «Янтарь») до ул. Луначарского; пр. Кирова на участке от ул. Первомайская до жилого дома по пр. Кирова, д.14; ул. Луначарского на участке от ул. Сосновая до пр. Россия.	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	42 346,0	41 650,1	98,4					
других источников								
Мероприятие 3. Ремонт транзитного участка автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящего в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»	0	0						
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 4. Ремонт автомобильной дороги по просп. Мира (участок от жилого дома по пр. Мира, д.64/3 до ул. Луначарского и участок от светофора у магазина «Союз» до ж/д переезда)	19 289,1	19 289,1	100,0				Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дороги в 2015 году	
в том числе за счет:								

федерального бюджета			
областного бюджета	18 324,6	18 324,6	100,0
бюджета муниципального образования	964,46	964,46	100,0
других источников			
Мероприятие 5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (участок от пр. Мира до примыкания дороги на Ветстанцию)	9 629,1	9 629,1	100,0
в том числе за счет:			
федерального бюджета			
областного бюджета	2 728,4	2 728,4	0
бюджета муниципального образования	6 900,7	6 900,7	100,0
других источников			
Мероприятие 6. Ремонт автомобильной дороги от поста ДПС до автобусной остановки «Аммиак» ОАО «ЗМУ КЧХК»	9 762,7	4 881,3	50,0
в том числе за счет:			
федерального бюджета			
областного бюджета	4 881,4	0,0	0
бюджета муниципального образования	4 881,34	4 881,34	100,0
других источников			
Мероприятие 7. Ремонт автомобильной дороги по ул. А. Некрасова (участок от ул. Луначарского до ул. Бр. Васнецовых)	8 890,3	1 890,3	21,3
в том числе за счет:			
федерального бюджета			
областного бюджета	7 000,0	0,0	0
бюджета муниципального образования	1 890,335	1 890,335	100,0
других источников			
Мероприятие 8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (участок от дома 2/1 по ул. Ленина до поворота на Ветстанцию)	25 468,0	4 603,8	18,1
в том числе за счет:			

ремонт дороги в 2015 году.
Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дороги в 2015 году.
Произведена оплата муниципального контракта по ремонту дороги в 2015 году за счёт средств местного бюджета, областные средства в 2016 году не поступили.
Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. А. Некрасова (участок от ул. Луначарского до ул. Бр. Васнецовых). Произведена оплата муниципального контракта за счёт средств местного бюджета, областные средства в 2016 году не поступили.
Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (участок от дома 2/1 по ул. Ленина до поворота на Ветстанцию). Произведена

федерального бюджета								оплата муниципального контракта за счёт средств местного бюджета, областные средства в 2016 году не поступили.
областного бюджета	20 854,0	0,0	0					
бюджета муниципального образования	4 614,0	4 603,8	99,8					
других источников								
Мероприятие 9. Проектирование и контроль качества ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов, светофорных объектов	299,3	236,9	79,2					Выполнены проектные работы по устройству ливневых решеток на ул. Луначарского, ул. Первомайской и пр. Кирова. Проведена оплата контрактов на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	299,3	236,9	79,2					
других источников								
Мероприятие 10. Оборудование транспортных узлов светофорными объектами и модернизация светофорных объектов	519,1	519,1	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	519,1	519,1	100,0	Ремонт объектов дорожной инфраструктуры	3	3	100,0	Установлен светофорный объект на перекрестке улиц Созонтова – Ленина.
других источников								
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	13 791,7	13 269,1	96,2					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	13 791,7	13 269,1	96,2					
других источников								

Мероприятие 1. Предоставление субсидии для финансового обеспечения (возмещения) затрат юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования	13 781,4	13 258,8	96,2	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100,0	Предоставляется субсидия ООО «ПТП-1» на организацию перевозок пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в мкр.Каринторф
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	13 781,4	13 258,8	96,2					
других источников								
Мероприятие 2. Приобретение свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, приложений к свидетельству и карт маршрута регулярных перевозок	10,3	10,3	100,0					Приобретены свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, приложений к свидетельству и карт маршрута регулярных перевозок
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	10,3	10,3	100,0					
других источников								

**Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы
Развитие транспортной системы за 2016 год
(полное наименование муниципальной программы)**

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы $P_{эф}^{МП} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{МП}}{n}$
				Плановое значение i-того показателя эффективности (Pплi)	Фактическое значение i-того показателя эффективности (Pфи)	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{фи}}{P_{плi}} \times 100\%$	
1	Содержание автомобильных дорог	2016 год	км	94,8	94,8	100	x
2	Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м		тыс. м2	5,0	7,7	154	x
3	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом			да	да	100	x
4	Ремонт объектов дорожной инфраструктуры		ед	3	3	100	x
5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения		км	4,1	4,1	100	x
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения		%	40,0	52,7	75,9	x
	Итого по программе:	x	x	x	x	629,9	105,0

**Оценка достижения показателей эффективности реализации
муниципальных программ**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполне- ния показате- лей эффективнос- ти ¹	Единица измерен- ия	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле: $\mathcal{E}_{МП} \equiv \frac{\Pi_{эф}^{МП} + Y_{\phi}}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фпл)	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Фф)	Уровень финансирования муниципальной программы $Y_{\phi} = \frac{\Phi_{\phi}}{\Phi_{пл}} \times 100\%$	
1	МП «Развитие транспортной системы»	2016 год	тыс.руб.	189 023,8	152 323,1	80,6%	92,8%

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» выполнены в объеме выше 100 %, уровень показателей эффективности реализации программы высокий.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы для достижения ее целей путем скоординированного исполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, направленных на развитие транспортной системы города Кирово-Чепецк.