

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»
за 1 полугодие 2015 года

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2015 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.07.2015г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2015 года	Факт на 01.07.2015 года	Процент исполнения к плану 2015 г.	
Всего по муниципальной программе	104998,4	63589,4	60,6					
В том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	3179,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	101819,4	63589,4	62,5	x	x	x	x	
других источников								
<i>в том числе по подпрограммам и отдельным мероприятиям:</i>								
Задача 1. Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	53353,3	29628,0	55,5					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	53353,3	29628,0	55,5					
<i>В том числе по мероприятиям программы:</i>								
Мероприятие 1.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	53353,3	29628,0	55,5					
ВСЕГО, в том числе за счет:				Содержание автомобильных дорог (км)	94,8	94,8	100	Ежемесячно предоставляется субсидия МБУ «ДЭС» на содержание автомобильных дорог.
бюджета муниципального образования	53353,3	29628,0	55,5	Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м (тыс.м2)	5,9	4,9	83	
Мероприятие 2. Оборудование остановок общественного транспорта посадочными площадками и указателями	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					

Мероприятие 3.Приобретение искусственных неровностей	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
Задача 2. Проведение ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры	34734,3	22171,5	70,3	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	51	0	0	
ВСЕГО, в том числе за счет:								
областного бюджета	3179,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	31555,3	22171,5	70,3					
Мероприятие 1.Оборудование автомобильных дорог ограждениями	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 2. Ремонт транзитного участка автодороги Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящего в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк»	0,0	0,0	0,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	33509,3	22155,5	66,1					Произведена оплата муниципальных контрактов по ремонту а/д 2014 года. Произведены работы по ремонту участка а/д от ул. Юбилейной до остановочного павильона 4-го садоводства (в сторону городского кладбища).
ВСЕГО, в том числе за счет:								
областного бюджета	3179,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	30330,3	22155,5	73,0					
Мероприятие 4. Проектирование и контроль качества ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог, улиц и проездов, светофорных объектов	204,6	16,0	7,8					Заклучен договор по проектированию строительства светофорного объекта на перекрестке ул.Ленина - ул.Созонтова стоимостью работ 36,6 тыс.руб. Проводится оплата контрактов за проведение проверки смет в РЦЦС по ремонту дорог.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	204,6	16,0	7,8					
Мероприятие 5. Оборудование транспортных узлов светофорными объектами, ремонт и модернизация светофорных объектов	1020,4	0	0					Запланирована модернизация светофорного объекта пр.Мира – ул.Ленина.
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	1020,4	0	0					
Задача 3.Обеспечение транспортного сообщения микрорайона города узкоколейным железнодорожным транспортом	16910,8	11789,9	69,7					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	16910,8	11789,9	69,7					

Мероприятие 1.Предоставление бюджетной субсидии юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в границах муниципального образования	16910,8	11789,9	69,7	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100	Ежемесячно предоставляется субсидия ООО «ПТП-1» на организацию перевозок пассажиров узкоколейным железнодорожным транспортом в мкр.Каринторф
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	16910,8	11789,9	69,7					