



*Муниципальное образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области*

# **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»**

Ответственный исполнитель:  
Управление жилищно-коммунального хозяйства

# Цели и задачи

## ***Цель***



Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

## ***Задачи***

- Организация выполнения работ и услуг по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры;
- Проведение ремонта автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры;
- Обеспечение транспортного сообщения микрорайона города узкоколейным железнодорожным транспортом

# Финансирование программы

## Финансирование муниципальной программы в 2015 году по источникам, тыс. руб.



## Итоги реализации программы в 2015 году

| № п/п | Наименование показателя эффективности / единица измерения показателя   | План | Факт |
|-------|--|------|------|
| 1     | Содержание автомобильных дорог / км  | 94,8 | 94,8 |
| 2     | Устранение деформаций и повреждений покрытий, восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м / тыс.м2  | 6,0  | 5,5  |
| 3     | Ремонт объектов дорожной инфраструктуры  | 3    | 3    |
| 4     | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения / % | 49   | 46,9 |
| 5     | Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения узкоколейным железнодорожным транспортом с мкр. Каринторф   | да   | да   |

# Итоги реализации программы в 2015 году

(ремонт автомобильной дороги по пр. Мира)



# Итоги реализации программы в 2015 году

(ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского)



# Итоги реализации программы в 2015 году

(ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина)



# Эффективность муниципальной программы

| Показатель эффективности   | Оценка, % |
|--|-----------|
| Степень достижения показателей эффективности муниципальной программы | 98,3      |
| Уровень финансирования муниципальной программы                       | 98        |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы              | 98        |