

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры» за  
2014 год**

Наименование подпрограммы, мероприятий муниципальной программы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2014 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 01.01.2015г. (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План 2014 года	Факт за 2014 год	Процент исполнения к плану 2014 г.	
<b>Всего по муниципальной программе</b>	<b>9908,3</b>	<b>8693,3</b>	<b>88,0</b>					
В том числе за счет:								
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	9908,3	8693,3	88,0					
внебюджетные источники	2348,0*	0,0	0,0					
<b>Задача 1.Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города</b>								
ВСЕГО, в том числе за счет:	7600,4	6394,7	84,0					
бюджета муниципального образования	7600,4	6394,7	84,0					
внебюджетные источники	2348,0*	0,0	0,0					
<i>В том числе по мероприятиям программы:</i>								
<b>Мероприятие 1.Проектирование капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города (разработка схем водоснабжения и водоотведения)</b>								
ВСЕГО, в том числе за счет:	500,0	500,0	100,0					Оплата произведена по муниципальному контракту по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Кирово-Чепецка.
бюджета муниципального образования	500,0	500,0	100,0					
<b>Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города</b>				Количество отремонтированных, модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры города в том числе:				Оплата произведена за ремонт сетей наружного освещения города. В 2014 году планировалось МУП «Водоканал» направить средства на ремонт сетей за счет собственных средств предприятия, но ввиду тяжелого финансового положения внебюджетные средства в сумме 2348,0 не привлечены, показатель эффективности «количество отремонтированных,
ВСЕГО, в том числе за счет:	7201,7	5894,7	78,0	-водопроводных сетей (км)	0,2	0,0	0,0	
бюджета муниципального образования	7201,7	5894,7	78,0	-канализационных сетей (км)	0,5	1,4	280,0	
внебюджетные источники	2348,0*	0	0	-электросетей (км)	0,05	0,9	1800,0	

								модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры города – водопроводных сетей 0,2 км» не выполнен Заключены муниципальные контракты по ремонту коллекторов от 16.06.2014, от 30.06.2014 года. Оплата произведена за фактически выполненные работы. Муниципальный контракт «Капитальный ремонт безнапорного коллектора» работы выполнены не в полном объеме в связи принятыми техническими решениями и природно-климатическими погодными условиями, завершение работ будет произведено в 2015 году.
<b>Задача 2. Улучшение технической оснащенности муниципальных предприятий, учреждений, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры города</b>	2307,9	2298,6	99,0					
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	2307,9	2298,6	99,0					
<b>Мероприятие 1. Приобретение технологического оборудования для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города</b>	1242,1	1232,9	99,0					Приобретена дизельная горелка на котел для котельной мкр.Каринторф стоимостью 331,7 тыс.руб.
ВСЕГО, в том числе за счет:								Приобретены два комплекта весового оборудования на сумму 901,3 тыс.руб.
бюджета муниципального образования	1242,1	1232,9	99,0	Количество приобретенного технологического оборудования для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города (ед.)	2	3	150,0	
<b>Мероприятие 2. Приобретение специализированных автотранспортных средств для содержания объектов коммунальной инфраструктуры</b>	1065,8	1065,8	100	Количество приобретенных специализированных автотранспортных средств для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города (ед.)	1	1	100,0	Приобретена вакуумная машина для МУП «Водоканал».
ВСЕГО, в том числе за счет:								
бюджета муниципального образования	1065,8	1065,8	100					

## 1. Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры»

№ п/ п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Pi)	Период выполнения показателей эффективности <sup>1</sup>	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы  $P_{\text{эф}}^{\text{МП}} = \frac{\sum_{i=1}^n P_i^{\text{МП}}}{n}, \text{ где}^*$
				Плановое значение i-того показателя эффективности (P <sub>пл</sub> )	Фактическое значение i-того показателя эффективности (P <sub>ф</sub> )	Степень достижения i-го показателя эффективности $P_i = \frac{P_{\text{ф}i}}{P_{\text{пл}i}} \times 100\%;$	
1.	Количество отремонтированных, модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры города в том числе:	2014 год					x
	-водопроводных сетей		км	0,2	0	0,0	x
	-канализационных сетей		км	0,5	1,4	280,0	x
	-электросетей		км	0,05	0,9	1800,0	x
2.	Количество приобретенного технологического оборудования для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города (ед.)		Ед.	2	3	150,0	x
3.	Количество приобретенных специализированных автотранспортных средств для содержания объектов коммунальной инфраструктуры города (ед.)		Ед.	1	1	100,0	x
	Итого		x	x	x	2330,0	466,0

## 2. Оценка объёма ресурсов и эффективности реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры»

п/п	Наименование муниципальной программы	Период выполнения показателей эффективности <sup>1</sup>	Единица измерения	Значение показателей эффективности			Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится по формуле:  $\mathcal{E}_{\text{МП}} \equiv \frac{P_{\text{эф}}^{\text{МП}} + \mathcal{Y}_{\text{ф}}}{2}$
				Плановый объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Ф <sub>пл</sub> )	Фактический объем финансовых ресурсов (тыс.руб). (Ф <sub>ф</sub> )	Уровень финансирования муниципальной программы $\mathcal{Y}_{\text{ф}} = \frac{\Phi_{\text{ф}}}{\Phi_{\text{пл}}} \times 100\%$	
1	«Развитие коммунальной инфраструктуры»	2014 год	тыс.руб	9908,3	8693,3	88%	277%

Вывод:

По результатам проведенной оценки, уровень эффективности реализации Программы оценивается как высокий.

Предложения:

Целесообразно продолжить реализацию Программы для достижения ее целей, путем скоординированного исполнения взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса мероприятий, направленных на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры города Кирово-Чепецка.

Исп. \_\_\_\_\_ Карпинская Л.Л.