

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» за 2023 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2023 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2023 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План на 31.12.2023	Факт на 31.12.2023	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	53 441,1	40 944,9	76,6					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	53 441,1	40 944,9	76,6					
других источников	0,0	0,0						
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1.Благоустройство муниципального образования	50 187,8	37 692,8	75,1	Количество посаженных зеленых насаждений на территории муниципального образования	190	191	100,5	
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	50 187,8	37 692,8	75,1					
других источников								
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «ДЭС» города Кирово-Чепецка	7 527,9	7 103,0	94,4	МКУ «ДЭС» выполнены работы по озеленению территорий и содержанию мест общего пользования				
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	7 527,9	7 103,0	94,4					
других источников								
Мероприятие 2. Организация работ по озеленению и благоустройству территории города	5 412,1	4 035,5	74,6	Выполнялись работы по содержанию мест общего пользования, а также по обслуживанию системы ливневой канализации на внутриквартальных и дворовых территориях (исполнены 4 муниципальных контракта с МУП "ВКХ", с ИП Лисицын). Не состоялся аукцион на ремонт пешеходной дорожки между 7 и 9 мкр. Реализация мероприятия запланирована на 2024 год.				
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	5 412,1	4 035,5	74,6					
других источников								
Мероприятие 3. Содержание объектов благоустройства	11 223,0	557,0	5,0	Выполнялись работы по содержанию				

в том числе за счет:					выполнялись работы по содержанию городского парка, детских и спортплощадок. Мероприятия по ремонту детских площадок и ремонту игровой площадки в городском парке будут реализованы в 2024 году.
федерального бюджета					
областного бюджета					
бюджета муниципального образования	11 223,0	557,0	5,0		
других источников					
Мероприятие 4. Гербицидная обработка территорий от борщевика Сосновского	627,6	627,3	100,0		Проведены 2 этапа гербицидной обработки территории от борщевика Сосновского
в том числе за счет:					
федерального бюджета					
областного бюджета					
бюджета муниципального образования	627,6	627,3	100,0		
других источников					По муниципальным контрактам выполнялись работы по содержанию мест захоронения
Мероприятие 5. Организация оказания услуг по содержанию общественных кладбищ	1 463,1	1 463,1	100,0		
в том числе за счет:					
федерального бюджета					
областного бюджета					
бюджета муниципального образования	1 463,1	1 463,1	100,0		Оказаны услуги по погребению согласно гарантированному перечню услуг и перечню услуг, оказываемых при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
других источников					
Мероприятие 6. Организация оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг и перечню услуг, оказываемых при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников	89,7	89,6	99,9		
в том числе за счет:					
федерального бюджета					
областного бюджета					Ежемесячно МКУ "ДЭС" производилась оплата за обслуживание уличного освещения, закуплены светильники, производился ремонт и обслуживание уличной сети
бюджета муниципального образования	22 883,5	22 860,3	99,9		
других источников					
Мероприятие 7. Содержание объектов наружного (уличного) освещения	22 883,5	22 860,3	99,9		
в том числе за счет:					
федерального бюджета					В рамках контракта осуществлялось содержание муниципальных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
областного бюджета					
бюджета муниципального образования	960,9	957,0	99,6		
других источников					
Мероприятие 8. Содержание и оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	960,9	957,0	99,6		
в том числе за счет:					
федерального бюджета					
областного бюджета					
бюджета муниципального образования	960,9	957,0	99,6		
других источников					

Мероприятие 9. Содержание и обслуживание системы ливневой канализации	0,0	0,0	0,0				Мероприятие вводится с 2024 года
в том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования других источников							
Мероприятие 10. Выполнение работ по исследованию земельного участка на санитарно-эпидемиологические требования	0,0	0,0	0				Мероприятие выполнено в 2022 году
в том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования других источников							
Задача 2. Проведение санитарной чистки парковых зон и их содержание	250,7	250,6	100,0	Площадь парковых зон, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе (с нарастающим итогом), тыс. м2	58,7	31,6	53,8
в том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования других источников	250,7	250,6	100,0				
Мероприятие 11. Содержание и санитарная чистка рекреационных и парковых зон	250,7	250,6	100,0				Проведена санитарная чистка парковой зоны вдоль городского парка (пешеходной дорожки по ул. Ленина) и территории от д. № 16 до д.№ 28 по пр. Кирова. Мероприятие по санитарной чистке зоны вдоль ул. Заводской отменено. Средства были перераспределены.
в том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования других источников	250,7	250,6	100,0				
Задача 3. Ликвидация несанкционированных свалок	2 949,9	2 949,9	100,0	Объем ликвидированных несанкционированных свалок, м3	450,0	2236,0	496,9
в том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования других источников	2 949,9	2 949,9	100,0				
Мероприятие 12. Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования	2 949,9	2 949,9	100,0				На территории города ликвидировано 17 несанкционированных свалок общим объемом 2236 м3
в том числе за счет:							
федерального бюджета							
областного бюджета							
бюджета муниципального образования других источников	2 949,9	2 949,9	100,0				
Задача 4. Введение в эксплуатацию земель после проведения их рекультивации	0,0	0,0	0,0	Площадь земель, введённых в эксплуатацию после			
в том числе за счет:							

федерального бюджета				проведения их рекультивации (с нарастающим итогом)	0,0	0,0	0,0	
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 13. Ликвидация накопленного экологического ущерба с целью вовлечения земель в эксплуатацию после проведения их рекультивации*	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Задача 5. Увеличение численности населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности	52,7	51,6	97,8	Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности (нарастающим итогом)	11,6	11,7	100,9	С целью вовлечение населения в экологическую деятельность и повышения уровня экологической культуры населения города было проведено более 130 мероприятий экологической направленности, в которых приняло участие 11,7 тысяч человек.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	52,7	51,6	97,8					
других источников								
Мероприятие 14. Проведение Дней защиты от экологической опасности	0,0	0,0	0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 15. Проведение смотра-конкурса «С любовью к городу»	47,7	46,6	97,6					В сентябре проведен конкурс, подведены итоги и награждены призёры
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	47,7	46,6	97,6					
других источников								
Мероприятие 16. Приобретение литературы, проведение мероприятий экологической направленности и комплексных мероприятий по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами	5,0	5,0	100,0					МАУК "ЦБС" приобретена литература экологической направленности, проведены мероприятия по экологическому воспитанию и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	5,0	5,0	100,0					
других источников								

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

10

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году

12

1.2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы**"Благоустройство и охрана окружающей среды"**

(полное наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	Единица	Значение показателей эффективности			Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $СЭР_{мп} = \left(\sum \frac{СД_{i,мп}}{N} \right) \times 100\%$ (не более 100%)
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: СДп/пз = (ЗПп/пф / ЗПп/пп)*100% снижение значений: СДп/пз = (ЗПп/пп / ЗПп/пф)*100%	
1.	Количество посаженных зеленых насаждений на территории муниципального образования	шт.	190	191	100,5	100
2.	Площадь парковых зон, подлежащих санитарной чистке и содержанию на постоянной основе (с нарастающим итогом)	тыс. м ²	58,7	31,6	53,8	53,8
3.	Объем ликвидированных несанкционированных свалок	м. куб.	450	2236	496,9	100
4.	Численность населения, участвующего в мероприятиях экологической направленности (нарастающим итогом)	тыс. человек	11,6	11,7	100,9	100
	Итого по программе	х	х	х	х	88,5

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2023

"Благоустройство и охрана окружающей среды"

(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 25.01.2023	90	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
2.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 03.03.2023	291	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
3.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 07.04.2023	456	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
4.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 03.07.2023	815	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
5.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 25.07.2023	944	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
6.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 28.09.2023	1363	Изменение объёма финансирования и показателей эффективности муниципальной программы
7.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.11.2023	1630	Изложение муниципальной программы в новой редакции

8.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 28.11.2023	1731	Изменение объёма финансирования муниципальной программы
----	--	---------------	------	---