

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2024 года

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении(с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2024 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 30.06.2024 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План на 2024 год	Факт на 30.06.2024	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	337 463,2	93 839,7	27,8					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0						
областного бюджета	187 782,0	30 724,8	16,4					
бюджета муниципального образования	149 681,2	63 114,9	42,2					
других источников	0	0						
в том числе по мероприятиям:								
Задача 1. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние	288 200,1	71 583,8	24,8					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	187 782,0	30 724,8	16,4					
бюджета муниципального образования	100 418,1	40 859,0	40,7					
других источников								
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «ДЭС» города Кирово-Чепецка	27 281,6	13 458,7	49,3					
в том числе за счет:				Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	68,9		0,0	Объем автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам оценки инструментальной диагностики
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	27281,6	13 458,7	49,3					

других источников								
Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	95 396,9	38 061,1	39,9	Количество капитально отремонтированных путепроводов (мостов) (нарастающим итогом)	0		0,0	Выполняются работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	38 889,00	12 445,6						
бюджета муниципального образования	56507,9	25 615,5	45,3					
других источников								
3. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного значения	160 913,9	20 064,0	12,5	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,5		0,0	В рамках реализации нацпроекта "БКД" реализуются 5 муниципальных контрактов, ремонт моста через р. Елховка (а/д от ВПЧ-1 до поста № 2)
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	147450,0	18 279,2	12,4					
бюджета муниципального образования	13463,9	1 784,8	13,3					
других источников								
4-11. Ремонт автомобильных дорог, выполненных в 2022 году	0,0	0,0	0,0					Работы по ремонту автодорог выполнены и оплачены в 2022 году
14. Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительной	1 457,6	0,0	0,0					Выполнен ремонт участка автомобильной дороги
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	1443,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	14,6	0,0	0,0					
других источников								
15. Разработка проектно – сметной документации по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Елховка»	3 150,1	0,0						Мероприятие запланировано на 2024 год
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	3 150,1	0,0						

других источников								
Задача 2. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 474,5	0,0	0,0	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в год	2		0,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1 474,5	0,0	0,0					
других источников								
16. Оборудование автомобильных дорог светофорными объектами и модернизация светофорных объектов	1474,5	0,0	0,0					Устройство светофорных объектов, доп. секции Т1 на перекрестке 60 лет Октября - ул. Володарского, устройство доп. пешеходных секций на пер. России - Луначарского
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	1474,5	0,0	0,0					
других источников								
Задача 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог	0,0	0,0		Общая протяженность автомобильных дорог (нарастающим итогом)	135,4		0,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Мероприятие 17. Строительство автомобильной дороги по ул. Сергея Ожегова и автомобильной дороги по ул. Химиков г. Кирово-Чепецк	0,0	0,0						Произведена оплата за работы по строительству дороги по ул. Сергея Ожегова в 2020 году
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								

Мероприятие 18. Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне №15	0,0	0,0						Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
Мероприятие 19. Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне № 23	0,0	0,0						Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
Мероприятие 20. Строительство дорожной развязки на автомобильной дороге по улице Островского	0,0	0,0						Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
Задача 4. Организация транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	32 824,5	14 945,8	45,5	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	32 824,5	14 945,8	45,5					
других источников								
21. Предоставление субсидии для возмещения фактически понесенных затрат некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей перевозку пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	32 824,5	14 945,8	45,5					Заклучен муниципальный контракт на оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в городе Кирово-Чепецке с АНО «Музей железной дороги»
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	32 824,5	14 945,8	45,5					
других источников								
22. Оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,0	0,0	0,0					

Задача 5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	14 964,1	7 310,1	48,9					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	14 964,1	7 310,1	48,9					
других источников								
23. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе разработка дизайн макетов и изготовление табличек с расписанием движения транспортных средств по муниципальным маршрутам, приобретение карт маршрута регулярных перевозок	12 608,7	6 211,7	49,3					Заклучены муниципальные контракты по организации транспортного обслуживания населения
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	12 608,7	6 211,7	49,3					
других источников								
24. Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат	2 355,4	1 098,4	46,6					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	2355,4	1 098,4	46,6					
других источников								