

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2024 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2024 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 31.12.2024 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План на 31.12.2024 года	Факт на 31.12.2024	Процент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	330 667,1	316 363,4	95,7					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0						
областного бюджета	180 508,0	180 010,2	99,7					
бюджета муниципального образования	150 159,1	136 353,2	90,8					
других источников	0	0						
в том числе по мероприятиям:								
Задача 1. Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние	281 420,5	267 323,0	95,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	180 508,0	180 010,2	99,7					
бюджета муниципального образования	100 912,5	87 312,8	86,5					
других источников				Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	68,9	80,1	116,3	Объем автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам оценки инструментальной диагностики
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУ «ДЭС» города Кирово-Чепецка	27 846,5	25 853,2	92,8					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	27846,5	25 853,2	92,8					
других источников								

Мероприятие 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования	93 886,3	89 075,2	94,9	Количество капитально отремонтированных путепроводов (мостов) (нарастающим итогом)	0	0	0,0	Выполняются работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	38 889,00	38 401,5	98,7					
бюджета муниципального образования	54997,3	50 673,7	92,1					
других источников								
3. Капитальный ремонт и ремонт тротуаров, автомобильных дорог местного	155 080,0	150 947,4	97,3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	5,5	7,9	143,6	В рамках реализации нацпроекта "БКД" реализованы 5 муниципальных контрактов (ремонт 22 участков автодорог), ремонт моста через р. Елховка (а/д от ВПЧ-1 до поста № 2)
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	140176,0	140 176,0	100,0					
бюджета муниципального образования	14904,0	10 771,4	72,3					
других источников								
4. Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Месторасположение: - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина; - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»;	0,0	0,0	0,0					Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов

5. Реконструкция путепровода автомобильной дороги от ул. Ленина до ж/д переезда «Боево» в г. Кирово-Чепецк Кировской области Месторасположение: - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от поста ГИБДД до ул. Ленина; - Транзитный участок а/д Киров-Кирово-Чепецк - Зуевка, проходящий в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» от ул. Ленина до ж/д переезда «Боёво»; - Автомобильная дорога к микрорайону	0,0	0,0	0					Реализация мероприятия запланирована на 2025-2026 годы
6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Строительной	1 457,6	1 447,2	99,3					Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Строительной выполнен. Приемка произведена в октябре 2024 года
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета	1443,0	1 432,7	99,3					
бюджета муниципального образования	14,6	14,5	99,2					
других источников								
7. Разработка проектно – сметной документации по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Елховка»	3 150,1	0,0	0					Мероприятие перенесено на 2025 год
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	3 150,1	0,0	0					
других источников								
8. Актуализация и разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и документов планирования комплексной схемы организации дорожного движения	0,0	0,0	0					Вопрос в стадии проработки министерством трнаспорта Кировской области на 2025-2026 годы
в том числе за счет:								
федерального бюджета								

областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
Задача 2. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	980,0	832,3	84,9	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в год	2	2	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	980,0	832,3	84,9					
других источников								
9. Оборудование автомобильных дорог светофорными объектами и модернизация светофорных объектов	980,0	832,3	84,9					Устройство светофорных объектов, доп. секции Т1л на перекрестке Ленина - Сосновая (район городского парка)
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	980	832,3	84,9					
других источников								
Задача 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог	0,0	0,0	0,0	Общая протяженность автомобильных дорог (нарастающим итогом)	135,4	135,5	100,1	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								
10. Строительство автомобильной дороги по ул. Сергея Ожегова и автомобильной дороги по ул. Химиков г. Кирово-Чепецк	0,0	0,0	0,0					Мероприятие выполнено в 2020 году
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников								

11. Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне №15	0,0	0,0	0,0					Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
12. Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне № 23	0,0	0,0	0					Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
13. Строительство дорожной развязки на автомобильной дороге по улице Островского	0,0	0,0	0,0					Мероприятие возможно только при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов
Задача 4. Организация транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	32 824,5	32 824,0	100,0	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	да	да	100,0	
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	32 824,5	32 824,0	100,0					
других источников								
14. Предоставление субсидии для возмещения фактически понесенных затрат некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей перевозку пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	20 018,0	20 017,7	100,0					Заклучен муниципальный контракт на оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в городе Кирово-Чепецке с АНО «Музей железной дороги»
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	20 018,0	20 017,7	100,0					
других источников								

15. Предоставление субсидии для финансового обеспечения затрат некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, осуществляющей перевозку пассажиров железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в муниципальном образовании городской округ «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	12 806,5	12 806,3	100,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	12 806,5	12 806,3	100,0					
других источников								
16. Оказание услуг населению железнодорожным транспортом по пути узкой колеи в муниципальном образовании «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0					
других источников								
Задача 5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	15 442,1	15 384,1	99,6					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	15 442,1	15 384,1	99,6					
других источников								

17. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе разработка дизайн макетов и изготовление табличек с расписанием движения транспортных средств по муниципальным маршрутам, приобретение карт маршрута регулярных перевозок	12 524,6	12 524,1	100,0					Заключены муниципальные контракты по организации транспортного обслуживания населения
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	12 524,6	12 524,1	100,0					
других источников								
18. Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение затрат недополученных доходов в связи с предоставлением бесплатного проезда отдельным категориям граждан	2 917,5	2 860,0	98,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	2 917,5	2 860,0	98,0					
других источников								
19. Ремонт здания автовокзала в городе Кирово-Чепецке и благоустройство прилегающей к нему территории	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	0	0,0	0,0					
других источников								

1.1. Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к
- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в

9

10

1.2. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы**"Развитие транспортной системы"**

(полное наименование муниципальной программы)

№ п/п	Наименование показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы	Единица	Значение показателей эффективности			Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы, где $СЭР_{\text{мп}} = \left(\sum \frac{СД_{\text{ц/з}}}{N} \right) \times 100\%$ (не более 100%)
			Плановое значение i-того показателя (ЗПп/пп)	Фактическое значение i-того показателя (ЗПп/пф)	Степень достижения планового значения показателя: увеличение значений: $СДп/пз = (ЗПп/пф / ЗПп/пп) \times 100\%$ снижение значений: $СДп/пз = (ЗПп/пп / ЗПп/пф) \times 100\%$	
1	Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии	%	68,9	80,1	116,3	100
2	Количество капитально отремонтированных путепроводов (мостов) (нарастающим итогом)	ед.	0,0	0,0	100,0	100
3	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	5,5	7,9	143,6	100
4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в год	ед.	2,0	2,0	100,0	100
5	Общая протяженность автомобильных дорог (нарастающим итогом)	км	135,4	135,5	100,0	100
6	Обеспечение бесперебойного транспортного сообщения с мкр. Каринторф узкоколейным железнодорожным транспортом	да/нет	да	да	да	100
	Итого по программе	х	х	х	х	100,0

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 31.12.2024 г.
"Развитие транспортной системы"
(наименование муниципальной программы)

№ п/п	Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 11.01.2024	10	Изменение объема финансирования муниципальной программы
2.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 05.03.2024	246	Изменение объема финансирования муниципальной программы
3.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 03.04.2024	365	Изменение объема финансирования муниципальной программы
4.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 27.06.2024	717	Изменение объема финансирования муниципальной программы
5.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 10.10.2023	1173	Изменение объема финансирования муниципальной программы
6.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 30.10.2024	1270	Изменение объема финансирования муниципальной программы
7.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 08.11.2024	1317	Изменение объема финансирования и показателей эффективности муниципальной программы
8.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 05.12.2024	1475	Изменение объема финансирования муниципальной программы
9.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 13.12.2024	1512	Изменение объема финансирования и показателей эффективности муниципальной программы
10.	Постановление администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области	от 20.12.2024	1583	Изменение объема финансирования муниципальной программы