

Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий), за счет всех источников финансирования, тыс.рублей			Выполнение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)				Пояснительная информация о выполнении и невыполнении (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
	Предусмотрено на 2022 год, (с последними изменениями)	Исполнение на 30.09.2022 (кассовые расходы)	Процент исполнения к плану	Наименование показателя в натуральном выражении, единица измерения	План	Факт	Про-цент исполнения к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по программе:	108 984,4	1 465,2	1,3					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета	888,2	13,1	1,5	x	x	x	x	
бюджета муниципального образования	10 389,8	13,4	0,1					
других источников (средства Фонда)	97 706,4	1 438,7	1,5					
<i>в том числе по мероприятиям:</i>								
Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, изъятие земельных участков, на которых расположены аварийные многоквартирные дома, для муниципальных нужд и снос аварийных многоквартирных домов	108 984,4	1 465,2	1,3					
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета	888,2	13,1	1,5					
бюджета муниципального образования	10 389,8	13,4	0,1					
других источников (средства Фонда)	97 706,4	1 438,7	1,5					
Мероприятие 1.1. Приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), строительство таких домов и объектов коммунальной инфраструктуры к ним, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда	98 693,3	1 453,2	1,5	Расселяемые семьи	146	5	3,4	Расселение семей во вновь построенный дом возможно после разработки ПСД на строительство, до настоящего времени ПСД не разработано. Произведена выплата выкупной стоимости 2 семьям. Расселены 3 семьи из МКД Ленинская ба, дом не включен в областную программу (ОП), граждане переселены в пустующие муниципальные квартиры
<i>в том числе за счет:</i>								
федерального бюджета								
областного бюджета	888,2	13,1	1,5					
бюджета муниципального образования	98,7	1,4	1,4					
других источников (средства Фонда)	97 706,4	1 438,7	1,5					

Мероприятие 1.2. Предоставление незаселенных жилых помещений по договорам социального найма гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (в том числе текущий ремонт незаселенных жилых помещений)	1 779,1	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0					
областного бюджета	0,0	0,0	0,0					
бюджета муниципального образования	1 779,1	0,0	0,0					
других источников (средства Фонда)	0,0	0,0	0,0					
Мероприятие 1.3. Оценка рыночной стоимости жилых помещений, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации.	12,0	12,0	100,0					Первоначальный план по выкупу - 1 квартира (Кооперативная 3-5), дополнительно оценена еще одна квартира (Ленинская 7-9), требование жилищного законодательства (заявитель приобрел квартиру в МКД после признания его аварийным). В МП будут внесены изменения после корректировки ОП.
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета				квартиры	1	2	200	
бюджета муниципального образования	12,0	12,0	100,0					
других источников (средства Фонда)								
Мероприятие 1.4. Выкуп изымаемых жилых помещений (выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников (средства Фонда)								
Мероприятие 1.5. Заключение муниципального контракта по сносу аварийных многоквартирных домов (в том числе на выполнение проекта организации работ по сносу аварийных многоквартирных домов)	0,0	0,0	0,0					
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования								
других источников (средства Фонда)								
Мероприятие 1.6. Выполнение работ по разработке проектной документации по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка».	8 500,0	0,0	0,0	муниципальный контракт	1	0	0,0	Муниципальный контракт по разработке ПСД по строительству МКД в мкр.23 для переселения граждан из аварийного жилья не исполнен. Планируемый срок - до 01.09.2022
в том числе за счет:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета муниципального образования	8 500,0	0,0	0,0					
других источников (средства Фонда)								