

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения муниципальных программ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и контроля за их реализацией на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
в режиме видеоконференции

г. Кирово-Чепецк

21.11.2022

Присутствовали:

САВИНА

Елена Михайловна

- глава муниципального образования,
председатель комиссии

Члены комиссии:

ЗУЗАНОВА

Оксана Валерьевна

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования

ИВАНИШИН

Александр Юрьевич

- депутат Законодательного Собрания Кировской области

КОРЗУНИН

Александр Борисович

- заместитель главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

КУЛАКОВА

Татьяна Петровна

- начальник управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации муниципального образования

МАШКИНА

Юлия Васильевна

- главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования, секретарь комиссии

МИТЯШИН

Андрей Владимирович

- депутат Кирово-Чепецкой городской Думы

ПУГАСИЕВА

Светлана Сергеевна

- председатель Кирово-Чепецкой городской организации Кировской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

САФРОНОВ
Максим Юрьевич

- заместитель начальника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации муниципального образования

ЧИЖЕНКО
Елена Дмитриевна

- заместитель председателя Кирово-Чепецкой городской Думы

ШКЛЯЕВА
Анна Львовна

- учредитель регионального штаба ОНФ в Кировской области, директор МКОУ СОШ № 6

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Направление расходования средств в результате закрытия муниципального контракта № 03402000033220005660001 от 04.03.2022 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 45, № 47, № 49, № 51, № 51а, № 51б, № 53а по проспекту Мира и многоквартирных домов № 12, № 12а по проезду Лермонтова по факту выполненных работ.

Докладчик: Т.П. Кулакова

2. Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в целом в 2022 году.

Докладчик: Т.П. Кулакова

3. ГИС ЖКХ.

Докладчик: Т.П. Кулакова

По вопросу 1 заслушали начальника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка Т.П. Кулакову.

Между МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка и ИП Ридван В.И. был заключен муниципальный контракт № 03402000033220005660001 от 04.03.2022 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 45, № 47, № 49, № 51, № 51а, № 51б, № 53а по проспекту Мира и многоквартирных домов № 12, № 12а по проезду Лермонтова (далее – муниципальный контракт), стоимость работ по контракту составляла 8 808 200,0 рублей, срок выполнения работ – по 20.08.2022 года.

19.09.2022 года подписано соглашение о расторжении к муниципальному контракту цена, которого с учетом Технического решения № 1 от 14.09.2022 составила 8 200 086,78 рублей.

Таким образом, сумма остатка по фактически выполненным работам (с учетом возврата средств граждан) составила 588,3 тыс. рублей.

Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области предлагает перераспределить данные средства на общественную территорию

«Парк Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории, для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения.

А.В. Митяшиным, А.Ю. Иванишиным внесены предложения о необходимости проработать вопрос о количестве и марке планируемых к установке систем видеонаблюдения с техническими специалистами.

Голосовали: «за» - единогласно.

Принято решение:

Направить остаток средств после расторжения муниципального контракта по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 45, № 47, № 49, № 51, № 51а, № 51б, № 53а по проспекту Мира и многоквартирных домов № 12, № 12а по проезду Лермонтова на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения на общественную территорию «Парк Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории, после согласования технических характеристик системы видеонаблюдения.

По вопросу 2 заслушали начальника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка Т.П. Кулакову.

Реализация мероприятий по формированию современной городской среды осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Сумма денежных средств, предусмотренная на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2022 году, составит 34 196,1 тыс. руб., из них:

- 8 200,1 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий по пр. Мира д. 45, д.47, д.49, д.51, д.51а, д. 51б, д. 53а и по пр. Лермонтова д. 12, д. 12а.

- 25 996,0 тыс. руб. на благоустройство II этапа общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории.

Муниципальный контракт на благоустройство дворовых территорий заключен 04.03.2022 года. Заказчик работ – МКУ «ДЭС» г. Кирово-Чепецка, подрядчик – ИП Ридван И.В. Срок выполнения работ по контракту 20.08.2022 год. Работы выполнены, оплачены.

Муниципальный контракт на благоустройство II этапа общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории заключен 12.07.2022 года. Заказчик работ - МКУ «ДЭС» г. Кирово-Чепецка, подрядчик – ООО «Фабрика качества». Срок выполнения работ по контракту 01.11.2022 год. Работы выполнены, идет приемка работ.

Принято решение:

Информация принята к сведению.

По вопросу 3 заслушали начальника управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации города Кирово-Чепецка Т.П. Кулакову.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства позволяет обеспечить требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В открытой части системы можно просмотреть информацию в том числе и по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В рамках данного проекта в ГИС ЖКХ вносится информация: контракты, акты выполненных работ, фотофиксация, информация о заключённом соглашении на предоставление субсидии на

поддержку формирования современной городской среды из бюджета Кировской области местному бюджету, суммы субсидии, информация из муниципальной программы и т.д.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Формирования современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 21.11.2022 года заключено 2 муниципальных контракта.

Общий объем бюджетных ассигнований (на 21.11.2022 г.), предусмотренный в бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на благоустройство дворовых и общественных территорий в 2022 году, а также на реализацию проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Река времени. Реновация сквера по улице Первомайская) составляет 65 205,9 тыс. рублей. (в том числе 1960,2 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МБУ «Городская среда»)) (таблица – шаблон для внесения в ГИС ЖКХ прилагается).

Принято решение:

Информация принята к сведению.

Председатель комиссии



Е.М. Савина

Протокол вела



Ю.В. Машкина

Субъект РФ	Кировская область
Муниципалитет	город Кирово-Чепецк
Код ОКТМО	33707000000

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	1
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	0
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	1
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	1
Планируемая стоимость	34 196,1 тыс. руб.
Сметная стоимость	34 196,1 тыс. руб.
Законтрактованная стоимость	33 576,73 тыс. руб.
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

Согласовано:

Председатель комиссии - Е.М. Савина
(должность, ФИО)


(подпись)