

ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения муниципальных программ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и контроля за их реализацией на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

г. Кирово-Чепецк

02.08.2019

Присутствовали:

САВИНА
Елена Михайловна

- глава муниципального образования,
председатель комиссии

Члены комиссии:

БЕРЕЗИН
Александр Николаевич

- член общественной организации «Союз
жителей 9 микрорайона города Кирово-
Чепецка «Вдохновение»»

БУДИНА
Ирина Алексеевна

- председатель Кирово-Чепецкой
городской организации Кировской
областной организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ВОРОНЧИХИН
Николай Иванович

- депутат Кирово-Чепецкой городской
Думы

ДВИНИНА
Наталья Сергеевна

- председатель контрольно-счетной
комиссии муниципального образования

ЗУЗАНОВА
Оксана Валерьевна

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации
муниципального образования

КОПОСОВ
Денис Валерьевич

- заместитель главы администрации
муниципального образования

ЛАПТЕВ
Евгений Андреевич

- начальник управления архитектуры,
строительства и землеустройства
администрации муниципального
образования

МАШКИНА
Юлия Васильевна

- главный специалист управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования, секретарь комиссии

МИТЯШИН
Андрей Владимирович

- депутат Кирово-Чепецкой городской
Думы

СИДОРЕНКО
Дмитрий Михайлович

- начальник муниципального казенного
учреждения «Кирово-Чепецкое городское
управление гражданской защиты»

ШКЛЯЕВА
Анна Львовна

- учредитель регионального штаба ОНФ в
Кировской области, директор МКОУ
СОШ № 6

Докладчик: Е.А. Лаптев.

РАССМОТРЕЛИ вопросы:

1. О перераспределении экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения торгов.

Е.А. Лаптев:

Экономия составила 845 424,80 руб.

Предлагается перераспределить ее следующим образом:

1) 432 527,28 руб.: увеличение объемов по заключенным контрактам (неучтенные работы в пределах, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, договоров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Д.В. Копосов:

Увеличение объемов по заключенным контрактам получилось по следующим дворовым территориям:

- ул. Красноармейская, д. 6;
- ул. 60 лет Октября, д. 32;
- ул. Энгельса, д. 17.

Это связано с дополнительными работами по асфальтированию (примыкания, устранение возможности образования луж, выезды).

Также увеличение объемов произошло по общественной территории «Благоустройство общественных территорий ул. Зверева» (неучтенный демонтаж бордюров).

2) 69 971,82 руб.: благоустройство мемориала "Вечный огонь" (озеленение, посадка длинномерных деревьев – кленов 3 - 3,5 м взамен снесенных аварийных тополей);

3) 266 500 руб.: приобретение цифровой платформы с возможностью доработки и необходимого наполнения по функциям с целью вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, включающей в себя функции:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»;

- публичное размещение планов городских властей по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений.

Планируемый срок приобретения – до конца 2019 года.

Голосовали: «за» - единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять предложенное перераспределение экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения торгов.

2. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году.

Е.А. Лаптев:

Благоустройство дворовых территорий. Первый контракт:

| № п/п | Наименование работ | Стадия выполнения | Срок выполнения |
|-------|--|---|-----------------|
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, просп. Кирова, д. 10 | Работы приняты, исполнительная документация на проверке | 15.07.2019 |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Энгельса, д. 17 | Работы приняты, исполнительная документация на проверке | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 15 | Работы приняты, исполнительная документация на проверке | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 6 | Работы приняты, исполнительная документация на проверке | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 7 | Работы приняты, исполнительная документация на проверке | |
| 2. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Речная, д. 4/1 | Подготовка под асфальтирование | 30.08.2019 |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Молодежная, д. 13 | Подготовка под асфальтирование | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Братьев Васнецовых, д. 12/1 | Работы выполнены, не приняты | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Братьев Васнецовых, д. 16 | Работы выполнены, не приняты | |
| 3. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д. 2 | Установка бордюров | 30.09.2019 |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д. 11/2 | Установка бордюров | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д. 11/1 | Установка бордюров | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, | Установка бордюров | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| | ул. Володарского, д. 13 | | |
| | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 6/1 | Подготовка под асфальтирование | |

Второй контракт:

| № п/п | Наименование работ | Стадия выполнения | Срок выполнения |
|-------|---|---|-----------------|
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Школьная, д. 6/1 | Работы приняты, исполнительная документация на проверке | 30.09.2019 |

Третий контракт:

| № п/п | Наименование работ | Стадия выполнения | Срок выполнения |
|-------|---|--|-----------------|
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Кирово-Чепецк, просп. Россия, д. 32 | Выполнены работы по ремонту лестницы (бетонирование). Идет подготовка к работам по установке водоотводящих лотков, установке перил | 30.09.2019 |

Благоустройство общественных территорий.

| № п/п | Наименование работ | Стадия выполнения | Срок выполнения |
|-------|--|---|-----------------|
| 1. | Благоустройство общественных территорий ул. Первомайская (от ул. Вятская набережная до дома № 6 по ул. Первомайская) | Подготовка под асфальтирование | 30.09.2019 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий ул. Ленина (нечетная сторона от просп. Кирова до ул. Вятская набережная) | Подготовка под асфальтирование | |
| 3. | Благоустройство общественных территорий ул. Зверева | Установка бордюров, подготовка основания под брусчатку | |
| 4. | Благоустройство общественных территорий Комплексное благоустройство городской набережной (ул. Вятская набережная) – мемориал «Вечный огонь» | Демонтаж старой плитки, снос аварийных тополей, корчевка пней, подготовительные работы по устройству дорожек, поставка гранитной плитки | |
| 5. | Благоустройство общественных территорий ул. Созонтова (от ул. К. Маркса до ул. Первомайской) | Подрядчик не приступил к работам (планируется выполнение тротуаров из брусчатки) | |
| 6. | Благоустройство общественных территорий Городской (Комсомольский) парк | Асфальтирование дорожек – подрядчик не приступил к работам; ограждение вокруг спортивной площадки - планируемая | |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | дата начала работ – после 12.08.2019 | |
| 7. | Благоустройство общественных территорий просп. Мира – тротуар (нечетная сторона) от ул. Ленина до д. 53 по просп. Мира | Работы (асфальтирование, замена бордюров) ведутся двумя подрядчиками на двух участках: от ул. Ленина до ул. Первомайской, от ул. Первомайской до д. 53 по просп. Мира | |
| 8. | Благоустройство улицы Ленина (участок от ул. Зверева до д. 35 по ул. Ленина), а также прилегающие к ним городские территории | Подрядчик не приступил к работам | |
| 9. | Благоустройство улицы Ленина (участок четной стороны, от ул. Вятская набережная до просп. Кирова (от МКД по адресу: Ленина, 70/1 до МКД по адресу: Ленина, 62), а также прилегающие к ней городские территории | Подрядчик не приступил к работам | |
| 10. | Благоустройство арборетума (дендрарий) на территории, прилегающей к центру культурного развития (ул. Сергея Ожегова, д.1) | Планируемая дата заключения контракта (установка систем видеонаблюдения и освещения) – 05.08.2019 | |

Предложения:

Е.М. Савина:

На будущее предусмотреть минимизацию неудобств для жителей города, связанных с ремонтными работами.

А.В. Митяшин:

Рекомендовать подрядчикам использовать субподряд.

Голосовали: «за» - единогласно.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять информацию о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2019 году.

Глава муниципального образования

Е.М. Савина

Протокол вела

Ю.В. Машкина