

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 1-08

ГИ секция 5-3. от ТК 5-07 ПУ-ТК5-12- ТК22-7, Россия 31, Пушкина 20/1 по Т1, Т2

Руководителю: Управляющих компаний, аварийных служб, объекты соц. сферы, ЮЛ

Копия: Администрация МО Город Кирово-Чепецк», Главное управление МЧС России по Кировской области

АО «ЭнергосбыТ Плюс» сообщает, что по заявке КТС № с 12-00 часов 20.05.2025 до 17-00 часов 21.05.2025г. (ориентировочно) планируется этап гидравлических испытаний централизованных тепловых сетей города Кирово-Чепецка в соответствии с утвержденной рабочей программой, путем повышения давления в тепловых сетях до 18,0 кгс/см².

На период испытаний будет отсутствовать горячее водоснабжение в зоне испытаний клиентов п. 1 - на время подготовительных работ, гидравлических испытаний, определения и локализации дефектных участков, последующей сборки схемы подачи сетевой воды, сборки схем включения горячего водоснабжения на ИТП и подъема температуры сетевой воды:

п.1 Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях:

Бр. Васнецовых 6, 8; Луначарского 23 (ПАО «Ростелеком»); ООО ВВКС КНС-10; Гараж. кооп. П-32
Луначарского 19 (ООО «ЦПО»); Фестивальная 3, 5 (ИП Бузмаков, ИП Терешкова, ИП Гасанов), 7 (ИП Кобелева), 9, 9/1
Россия 31; Пушкина 20/1, 20/2, 20/3; ч/с Луначарского 38/1, 38/2; 38/4 (ООО «Интурист сервис»)
Луначарского 11, 11/1, 13 (ООО «Альвеста»), 13а (ООО «Линия вкуса»), 13 (ООО «Экогород+»), 15/1, 15/2, 15а; МКР-21 21; Фестивальная 4/2, 12
Луначарского 9 (ФЛ Саакян), 11/2, 11/3
Луначарского 25, 27, 29, 31, 33
Бр. Васнецовых 12/1, 12/2, 16

Для исключения постановки под повышенное давление систем теплоснабжения зданий, просим обеспечить следующие мероприятия:

- Провести инструктаж по технике безопасности персонала, участвующего в испытаниях;
- Закрывать всю запорную арматуру на всех тепловых узлах: на вводе, на горячее водоснабжение до 12-00 часов 20.05.2025г.**, тем самым обеспечив надежное отключение согласно: 1. Потребители, попадающие под отключение и участвующие в испытаниях;
- Открыть спускники и воздушники на коллекторах теплового пункта;
- Проверить плотность запорной арматуры на вводе теплового пункта. При отсутствии достаточной плотности установить заглушки и сообщить об отключении по тел. 3-07-42;
- Назначить персонал для контроля за плотностью запорной арматуры во время испытаний;
- Организовать во время ГИ наблюдение в подвалах МКД в том числе и за транзитными участками ТС, в случае появления разрывов немедленно сообщить диспетчеру теплового узла ПАО «Т Плюс» по телефону 99-3-15.

Ответственность за повреждения, появившихся при испытаниях, вызванные несвоевременно принятыми мерами по подготовке к испытаниям, полностью несет потребитель.

Социально значимым объектам: для обеспечения горячим водоснабжением на период испытаний, задействовать резервные источники (водонагреватели при наличии).

Включение горячего водоснабжения в зоне после испытаний: ориентировочно с 19-00 21.05.2025г. Схема включения горячего водоснабжения на ИТП вам будет сообщена дополнительно.

В случае отсутствия потребности в горячем водоснабжении, Потребителю необходимо проинформировать об отказе.

Директор Восточного отделения

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»



А.В. Кондаков

Передал

должность

ф.и.о

Принял

должность

ф.и.о

№ телефона