

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды выполнение работ по благоустройству общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории» (Совместное с Прокуратурой города Кирово-Чепецка)

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области проведена Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды выполнение работ по благоустройству общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории в 2022-2023 годах.

Объекты контроля:

- Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – Администрация);
- Муниципальное казенное учреждение «Дорожно-эксплуатационная служба» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКУ «ДЭС»).

Проверяемый период: 2022 год и истекший период 2023 года.

Акты контрольного мероприятия, проведенного в Администрации и МКУ «ДЭС», подписаны без пояснений и замечаний.

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В целях реализации мероприятия по формированию современной городской среды благоустройство общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории в бюджете муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области с учетом с учетом внесенных изменений предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в общей сумме 25 965 100,00 рублей, на 2023 год в общей сумме 21 643 400,00 рублей.

2. Кассовые расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды выполнение работ по благоустройству общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории в 2022 году составили 25 964 958,90 рублей, или 99,99% плановых показателей, в том числе средства субсидии 24 666 709,94 рублей. В 2023 году по состоянию на 01.10.2023 кассовые расходы составили 19 019 501,40 рублей, или 87,88% плановых показателей, в том числе средства субсидии 17 492 012,35 рублей.

3. В ходе реализации мероприятия Благоустройство «Парк Южный» в рамках использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» на реализацию мероприятия по формированию современной городской среды в проверяемом периоде МКУ «ДЭС» выполнено благоустройство общественной территории Парк «Южный», включая детскую площадку «Летучий корабль» и прилегающие к ним городские территории (II этап, Парк «Южный»; III этап, Входная группа), произведены работы по установке системы видеонаблюдения, осуществлена посадка саженцев декоративны, плодовых деревьев и кустарников в количестве 619 штук.

4. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения на общую сумму 406 176,62 рублей, в том числе нарушение при осуществлении муниципальных закупок -

37 754,62 рублей, нарушения ведения бухгалтерского учета – 368 422,00 рублей. Неэффективно использованы бюджетные средства на сумму 1 901 200,00 рублей, в части не подключения скамеек модульных «Люмикон» в количестве 40 штук и скамеек «Люмикон» в количестве 10 штук из светопроводящего бетона к электрической сети.

5. В ходе контрольного мероприятия совместно с представителями Прокуратуры города Кирово-Чепецка проведен контрольный обмер и осмотр фактически выполненных работ.

По результатам контрольного обмера и осмотра установлено следующее:

- Скамейки модульные «Люмикон» в количестве 23 штуки имеют значительные повреждения (полностью разбиты или имеют трещины стенки светопроводящего бетона, оторваны сидельные доски, разбиты световые плафоны)

- Отсутствует спортивный тренажер в количестве 1 штука, сломан, отправлен в ремонт. В ходе контрольного мероприятия спортивный тренажер отремонтирован, и установлен.

- Инсталляция из бетонных шаров «Аркон» отсутствует одно зеленое насаждение (вырвано неустановленным лицом).

- Инсталляция «Люмикон» «Куб» отсутствует одно зеленое насаждение (вырвано неустановленным лицом).

В результате вандальных действий неустановленного лица причинен ущерб муниципальному образованию в сумме 618 240,00 рублей.

6. Установлены факты невыполнения условий заключенных соглашений, недостижения показателей результативности, в части невыполнения показателя - среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году и заключение муниципального контракта позднее 1 апреля 2022 года.

По результатам 9 месяцев 2023 года существуют риски недостижения показателя результативности – среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году на 31.12.2023

7. Контрольным мероприятием установлены случаи нарушения требований Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- не предъявлены, и не взысканы пени за несвоевременное исполнение муниципального контракта со стороны подрядчика в сумме 645,45 рублей;

- не обеспечено своевременное исполнение заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, что создает риски причинения муниципальному образованию ущерба в размере пени за нарушение обязательств по оплате на сумму 28 269,92 рублей.

8. В ходе контрольного мероприятия установлены случаи подготовки некачественных технических решений.

9. Кроме того установлены нарушения Порядка составления, утверждения, внесения изменений, ведения бюджетных смет главного распорядителя бюджетных средств – администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и подведомственных ему получателей средств бюджета утвержденного постановлением администрации от 04.09.2018 № 953, нарушения требований к бухгалтерскому учету.

Результаты контрольного мероприятия доведены до сведения главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, главы администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Кирово-Чепецкой городской Прокуратуры.

В адрес руководителей администрации и МКУ «ДЭС» направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих их свершению, и привлечению к ответственности виновных лиц.