

Заказчик:	'Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка (ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка)	Форма по ОКУД	Код		
		По ОКПО	0322005		
Генподрядчик:	ООО "СтройКом-НН"	по ОКПО			
Стройка	Реконструкция коллектора Ду800 вдоль ОАО "Вэлконт" протяженностью 0,65км от колодца К-6 до колодца К-9 (2этап)	по ОКПО			
Объект	Реконструкция коллектора Ду800 вдоль ОАО "Вэлконт" протяженностью 0,65км от колодца К-6 до колодца К-9 (2этап)	Вид деятельности по ОКДП			
Локальная смета		Договор подряда (контракт)	номер	100	
			дата	25	07 2018
		Вид операции			

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
	1	28.09.2018	27.07.2018	28.09.2018

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин занятых обслуживанием машин		
									оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (1)	ТЕР-01-01-030-01 МС 489/пр от 28.02.17	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 НР= 95%( НР= 41 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 18 руб.)	0,3134 1000м3 грунта	1009,36	1009,36	316		316	43	10,82	3,39
2 (2)	ТЕР-01-01-030-09 МС 489/пр от 28.02.17	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-01 НР= 95%( НР= 38 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 17 руб.)	0,3134 1000м3 грунта	934,73	934,73	293		293	40	10,02	3,14
3 (3)	ТЕР-01-01-009-14 МС 489/пр от 28.02.17	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов 2 НР= 95%( НР= 1061 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 475 руб.)	2,5246 1000м3 грунта	3307,15	3307,15	8349		8349	1117	30,09	75,97
4 (4)	ТЕР-01-02-057-02 МС 489/пр от 28.02.17 ОП п1 1,57; прил1 12 п3 187 Козл=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом) НР= 80%( НР= 3089 руб.) СП= 45%*0,85( СП= 1477 руб.)	2,35 100м3 грунта	1642,78	1642,78	3861	3861			184,8	434,28
5 (5)	ТЕР-01-01-033-01 МС 489/пр от 28.02.17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 НР= 95%( НР= 58 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 26 руб.)	0,6324 1000м3 грунта	708,98	708,98	448		448	61	7,6	4,81
6 (6)	ССС01-408-0122 МС 482/пр от 28.02.17	Песок природный для строительных работ средний (280,4/5,58	695,596 м3	50,25		34954					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 (7)	ТЕР-01-01-033-02 МС 489/пр от 28.02.17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР= 95%( НР= 216 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 96 руб.)	2,0285 1000м3 грунта	827,46	827,46	1679		1679		
					112			227	8,87	17,99
8 (8)	ТЕР-01-01-033-08 МС 489/пр от 28.02.17	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 НР= 95%( НР= 106 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 48 руб.)	2,0285 1000м3 грунта	408,59	408,59	829		829		
					55,3			112	4,38	8,88
9 (9)	ТЕР-01-02-061-01 МС 489/пр от 28.02.17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 НР= 80%( НР= 1363 руб.) СП= 45%*0,85( СП= 652 руб.)	2,2538 100м3 грунта	756,19	756,19		1704	1704		
									88,5	199,46
10 (10)	ТЕР-01-02-005-01 МС 489/пр от 28.02.17	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 НР= 95%( НР= 3917 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 1752 руб.)	26,6082 100м3 уплотненного грунта	399,66	278,05	10634		3236	7398	12,53
					121,61	33,32			887	3,04
										80,89
11 (11)	ТЕР-01-01-033-02 МС 489/пр от 28.02.17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР= 95%( НР= 48 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 21 руб.)	0,4471 1000м3 грунта	827,46	827,46	370			370	
									50	8,87
										3,97
12 (12)	ТЕР-01-01-033-08 МС 489/пр от 28.02.17	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02 НР= 95%( НР= 24 руб.) СП= 50%*0,85( СП= 11 руб.)	0,4471 1000м3 грунта	408,59	408,59	183			183	
									25	4,38
										1,96
13 (13)	СПГ-03-21-001-40 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1112,9536 т груза	22,88			25464			
14 (14)	ТЕР-23-01-001-01 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство основания под трубопроводы песчаного НР= 130%( НР= 681 руб.) СП= 89%*0,85( СП= 396 руб.)	5,311 10м3 основания	606,02	32,62	3219		504	173	10,2
					94,9	3,84			20	0,35
										1,86
15 (15)	ССЦ01-408-0122 МС 482/пр от 28.02.17	Песок природный для строительных работ средний	-58,421 м3	43,5			-2541			
16 (16)	ССЦ01-408-0122 МС 482/пр от 28.02.17	Песок природный для строительных работ средний (280/5,58)	58,421 м3	50,25			2936			
17 (17)	СПГ-03-21-001-40 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	93,4736 т груза	22,88			2139			
18 (18)	ТЕР-23-01-030-06 МС 489/пр от 28.02.17	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм НР= 130%( НР= 1598 руб.) СП= 89%*0,85( СП= 930 руб.)	0,78 100м трубопровода	14140	13177,58	11029		673	10279	80,64
					863,37	712,3			556	45,41
										62,9
19 (19)	Обстройтех	Труба ПП гофр.PRAGMA SN8ID 688/600*6000 (9685.5/1.18/5.58*1.02)	78 М	1500,4			117031			
20 (20)	ТЕР-22-03-002-01 МС 489/пр от 28.02.17	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов НР= 130%( НР= 12 руб.) СП= 89%*0,85( СП= 7 руб.)	0,1 10фасонных частей	323,23	273,61	32		5	27	4,8
					49,62	38,39			4	2,61
										0,26
21 (22)	Обстройтех	Муфта надвижная PRAGMA ID 688 (6779/1.18/5.58*1.02)	1 ШТ	1050,15			1050			
22 (23)	ТЕР-23-01-030-07 МС 489/пр от 28.02.17	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм НР= 130%( НР= 4715 руб.) СП= 89%*0,85( СП= 2744 руб.)	1,705 100м трубопровода	19737,59	18449,81	33653		1896	31457	103,87
					1112,08	1015,16			1731	64,67
										110,26
23 (24)	Обстройтех	Труба ПП гофр.PRAGMA SN8ID 925/800*6000 (18216.83/1.18/5.58*1.02)	174 М	2822			491028			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24 (25)	ТЕР-22-03-002-01 МС 489/пр от 28.02.17	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов НР= 130%( НР= 46 руб.) СП= 89%*0,85( СП= 26 руб.)	0,4 10фасонных частей	323,23 49,62	273,61 38,39	129	20	109	4,8	1,9;
25 (26)	Обстройтех	Муфта подвижная PRAGMA ID 925 (13551/1.18/5.58*1.02)	4 ШТ	2099,21		8397				
26 (27)	СПГ-03-32-001- 200 МС 493/пр от 28.02.17	Перевозка длинномерных грузов I класса трубоплетевозом грузоподъемностью 12 т на расстояние до 200 км	7,4304 т груза	127,1		944				
27 (28)	СПГ-03-32-001- 201 МС 493/пр от 28.02.17	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км	5944,32 т груза	0,69		4102				
28 (29)	ТЕР-23-03-001-06 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах НР= 130%( НР= 537 руб.) СП= 89%*0,85( СП= 312 руб.)	0,312 10м3 железобето нных и бе	18349,32 1153,77	1805,41 169	5725	360	563	111,6	34,82
29 (30)	ССЦ01-403-3120 МС 482/пр от 28.02.17	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	-0,6427 м3	1734		-1114				
30 (31)	ССЦ01-403-0120 МС 482/пр от 28.02.17	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	-2,1466 м	809		-1737				
31 (32)	ТЕР-23-03-001-08 МС 489/пр от 28.02.17	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах НР= 130%( НР= 880 руб.) СП= 89%*0,85( СП= 512 руб.)	0,608 10м3 железобето нных и бе	17764,9 947	1778,64 166,65	10801	576	1081	91,6	55,69
32 (33)	ССЦ01-403-3120 МС 482/пр от 28.02.17	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	-1,2038 м3	1734		-2087				
33 (34)	ССЦ01-403-0135 МС 482/пр от 28.02.17	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм	-2,7056 м	1053		-2849				
34 (35)	ССЦ01-403-8242 МС 482/пр от 28.02.17	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	1 шт	844		844				
35 (36)	ССЦ01-403-8243 МС 482/пр от 28.02.17	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	2 шт	1133		2266				
36 (37)	ССЦ01-403-8275 МС 482/пр от 28.02.17	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	3 шт	634		1902				
37 (38)	ССЦ01-403-8278 МС 482/пр от 28.02.17	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	6 шт	1081		6486				
38 (39)	ССЦ01-403-8231 МС 482/пр от 28.02.17	Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	1 шт	384		384				
39 (40)	ССЦ01-403-8237 МС 482/пр от 28.02.17	Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	2 шт	703		1406				
40 (41)	ССЦ01-403-8296 МС 482/пр от 28.02.17	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	3 шт	47,8		143				
41 (42)	ССЦ01-403-8268 МС 482/пр от 28.02.17	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	1 шт	84		84				
42 (43)	ССЦ01-403-8269 МС 482/пр от 28.02.17	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)	2 шт	226		452				




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ССЦ01-201-0650 (44) МС 480/пр от 28.02.17	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,06	7089		425				
			т							
44	ССЦ01-101-2535 (45) МС 479/пр от 28.02.17	Люки чугунные легкие	0,72	410		295				
			шт							
45	ТЕР-13-03-002-15 (46) МС 489/пр от 28.02.17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ- 577	0,022	140,53	11,17	3	1		3,91	0,0
		НР= 90%( НР= 1 руб.)	100м2	42,38	0,12				0,01	
		СП= 70%*0,85( СП= 1 руб.)	окрашиваем ой повер							
46	ТЕР-06-01-064-01 (47) МС 489/пр от 28.02.17	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство лотков в сооружениях	0,03	139189,59	25640,99	4176	981	769	2732,8	81,9
		НР= 105%( НР= 1115 руб.)	100м3	32684,29	2698,72			81	183,48	5,1
		СП= 65%*0,85( СП= 587 руб.)	железобето на в дел							
47	ТЕР-47-01-001-01 (48) МС 489/пр от 28.02.17	Планировка участка механизированным способом	31,35	26,12	26,12	819		819		
		НР= 115%( НР= 128 руб.)	100м2		3,53					
		СП= 90%*0,85( СП= 85 руб.)						111	0,28	8,78
Итого по акту:						790656	13817	65142	1436,29	

Прямые затраты								5234	374,6
Основная зарплата					790656				
Материальные затраты					13817				
Эксплуатация машин					679048				
в тч ЗП машинистов					65142				
Транспорт грузов с ПРР по сб. СПГ ( смета)					5234				
					32649				
-в т.ч. перевозка самосв. 10т(вне карьера)					27603				
Накладные расходы (по смете)									
Сметная прибыль (по смете)					19674				
Всего в ценах января 2000 г.					10193				
Перевозка самосв. 10т (ВНЕ карьера) с учетом РКБаз (СПГ)=			1,05		820523				
Транспорт грузов с ПРР по СПГ с учетом РКБаз					28983				
Итого с районн. коэфф. в ценах янв.2000г.					34180				
					822054				
-Переход в тек. цены март 2018 г (ГосЭксп)									
-№ 01-06/110 от 09.02.2018 г.									
З/плата основных рабочих в тек.ценах			15,93		220105				
З/плата машинистов в тек. ценах			15,93		83378				
Эксплуатация машин в тек. ценах			7,32		476839				
Материалы в тек. ценах			5,58		3789088				
Перевозка самосв 10Т(ВНЕ карьера) ТБ.03- 21			10,03		276858				
Перевозка трубоплетевозом 12т (ТБ 03-32)			8		40368				
Итого транспорт грузов по СПГ в тек.ценах без НДС					317226				
Итого в тек. ценах без оборудования					4803258				
НР от ФОТ (с К=0,85 Письмо.2536- ИП/12/ГС)			13,54		266386				
СП от ФОТ (с К=0,8 Письмо 2536-ИП/12/ГС)			12,74		129859				
ИТОГО с НР и СП					5199503				
Понижающий коэффициент			0,839417		4364551,21				
НДС			18 %		785619,22				
ВСЕГО с НДС					5150170,43				

Сдал:

Принял:


  
 Директор Д.П. Сенякаев

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Вятские коммунальные системы» г. Кирово-Чепецка (ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом-НН» (ООО «СК-НН»)

Стройка Реконструкция коллектора Ду800 вдоль ОАО "Вэлконт" протяженностью 0,65км от колодца К-6 до колодца К-9 (2этап)

Объект Реконструкция коллектора Ду800 вдоль ОАО "Вэлконт" протяженностью 0,65км от колодца К-6 до колодца К-9 (2этап)

Форма по ОКУД	Код		
	0322001		
По ОКПО			
По ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	100	
	дата	25	07   2018
	Вид операции		

Локальная смета

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.09.2018	27.07.2018	28.09.2018

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		4364551,21	4364551,21	4364551,21
			4364551,21	4364551,21	4364551,21
					4364551,21
					Сумма НДС 785619,22
					Всего с учетом НДС 5150170,43

Заказчик (Генподрядчик)  
Директор ООО «ВВКС» г. Кирово-Чепецка  
Подрядчик (Субподрядчик)  
Директор ООО "СтройКом-НН"

Директор **И.И. Сенякаев**

В.Е. Березин