Отчет Концессионера об осуществлении работ по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения от 01.10.2021 года за 2023 год

N п/п	Наименование мероприятий	Реестровый №	адрес объекта	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС)		Примечание (Протяженности сетей в учете, наименование реконструируемых участков теплосети, диаметры, протяженности в 1-трубном исчислении)
				план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения»										
Группа проектов 002.01.00.000 «Источники теплоснабжения»										
Группа проектов 003.01.00.000 «Источники теплоснабжения»										
Группа проектов 004.01.00.000 «Источники теплоснабжения»										
Группа проектов 001.02 "Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них"										
Подгруппа проектов 02.03 - Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса										
02.03.86	Реконструкция объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения с кадастровым номером 43:12:000000:861, 43:12:000083:772, 43:12:000000:971, 43:12:000000:968 (ПИР,СМР)	б/н	Кировская область, Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, от ТК8-03 до ТК8-04 и на территории интерната; в мкр. Каринторф от ТК-21 до ТК-54, от ТК-65 до ТК-74, от ТК-107 до ТК-109 и прокладка нового участка до дома по ул.Участковой,5, от ТК-105 до здания школы ул.Лесная,8а, от Уз-25 до пекарни, ул.Вокзальная, 1б, от Уз-4(новый узел) до ТК28, ТК29 с отпайками к домам.	2022	2022	2023	2023	66 647,0	68 162,5	Протяженность реконструируемых объектов согласно ЕГРН - 5496 м.п. Существенные характеристики не изменились. Протяженность реконструируемых участков в однотрубном исчислении - Ду 50-150 - (план - 5396 м / факт - 4262 м)*
Всего по подгруппе проектов 02.03								**66 647,0**	**68 162,5**	
Всего по Отчету								**66 647,0**	**68 162,5**	

* Плановые значения протяженностей указаны в соотвтествии с письмом от 08.04.2024г. №03088-01-17

Концедент

_____ /А.Ю. Петухов

м.п.

Концессионер

_____ / С.А. Береснев

м.п.

Муниципальное казенное учреждение "Техцентр" города Кирово-Чепецка Кировской области
613040, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Первомайская,10

Заместитель главы администрации, курирующий вопросы договора
Управление муниципальным имуществом
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление архитектуры, строительства и землеустройства
Отдел экономики и развития предпринимательства
Департамент финансов
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Сектор муниципальных закупок
Отдел организационного обеспечения
Правовое управление

Отчет Концессионера о достижении плановых показателей надежности
за 2023 год

Показатели надежности в целом по Объекту соглашения		**Показатели энергетической эффективности в целом по Объекту соглашения**									
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед. в год на 1 км		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпскаемой с коллекторов источника тепловой энергии, входящих в Объект соглашения, кг у.т./Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал в год/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям Объекта соглашения, тыс. Гкал / год		Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям Объекта соглашения, тыс. Куб / год		Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, (тонн/год)/кв.м.	
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,19	0,48	-	-	4,0	2,94	10,8	7,44	6,40	4,30	2,40	1,70

Концедент

/А.Ю. Петухов

м.п.

Концессионер

/С.А. Береснев

м.п.