

Контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на проведение ремонта в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» (Совместное с Контрольно-счетной палатой Кировской области)

Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области проведена Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на проведение ремонта в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.

Объекты контроля:

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКОУ СОШ с УИОП № 4);
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКОУ СОШ № 5);
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКОУ СОШ № 6);
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования имени Алексея Некрасова» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКОУ «Центр образования им. А.Некрасова»);
- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКОУ СОШ с УИОП № 10);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» (далее – МБОУ «Лицей»);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МБОУ многопрофильный лицей);
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МБОУ гимназия № 2);
- департамент образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – департамент образования).

Проверяемый период: 2022 год и истекший период 2023 года.

Акты контрольного мероприятия, проведенного в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подписаны без пояснений и замечаний.

При проведении контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Объемы плановых и фактических бюджетных средств, направленные на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2019 № 1528 (далее – МП «Развитие образования») при осуществлении ремонтных работ, в 2022 году составили 127 722,25 тыс. рублей при плане 128 579,22 тыс. рублей (99,3%), в 2023 году (по состоянию на 01.10.2023) – 26 410,93 тыс. рублей при плане 39 301,00 тыс. рублей (67,2%).

В 2022 году муниципальными общеобразовательными учреждениями заключены 27 муниципальных контрактов на общую сумму 10 581 749,44 рублей, в том числе при проведении электронных аукционов – 2 муниципальных контракта, 25 муниципальных контрактов заключены без проведения конкурсных процедур. Экономия по результатам проведения электронных аукционов составила 768 022,07 рублей или 6,8%.

За истекший период 2023 года заключены 27 муниципальных контрактов, в том числе при проведении электронных аукционов – 14 муниципальных контрактов, 13 муниципальных контрактов заключены без проведения конкурсных процедур. Экономия по результатам

проведения электронных аукционов составила 5 532 171,83 рублей или 24,9%.

2. По результатам реализации мероприятий МП «Развитие образования» в 2022 году проведен капитальный ремонт МКОУ СОШ с УИОП № 7, проводились текущие ремонты во всех муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования.

3. В результате реализации мероприятий МП «Развитие образования» за 9 месяцев 2023 года проводились текущие ремонты в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования, устанавливалось оборудование системы оповещения и управления эвакуацией о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, оборудование (монтаж) основного входа в здание контрольно-пропускным пунктом, проводилось оснащение зданий охранной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией.

4. Здания в аварийном состоянии отсутствуют.

По двум школам (МКОУ СОШ УИОП № 4; МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова») требуется капитальный ремонт зданий.

В зданиях трех школ (МКОУ СОШ № 6; МКОУ СОШ с УИОП № 10; МБОУ гимназия № 2) имеются помещения под бассейн. На момент проведения контрольного мероприятия бассейны не функционируют, так как требуется капитальный ремонт помещений.

5. На момент окончания контрольного мероприятия в связи с отсутствием финансирования не выполнены предписания, срок исполнения которых наступил, в: МКОУ СОШ УИОП № 4, МКОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ с УИОП № 10, МБОУ «Лицей», МБОУ многопрофильный лицей.

6. По информации, представленной муниципальными общеобразовательными учреждениями, предварительно известный объем средств на осуществление ремонтных работ составляет 103 176,4 тыс. рублей, в том числе 12 098,4 тыс. рублей на устранение предписаний. Имеется потребность в проведении ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений, стоимость которых не оценена.

7. Согласно итогам отбора заявок на капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в 2024-2026 годах, опубликованным на сайте министерства образования Кировской области, МКОУ СОШ № 6 попадает в перечень зданий общеобразовательных организаций на проведение капитального ремонта в 2025 году, здание МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» по адресу: г. Кирово-Чепецк, проезд Лермонтова, д. 1 (корпус 1) попадает в перечень зданий общеобразовательных организаций на проведение капитального ремонта в 2026 году.

8. В ходе проверки выявлено несоответствие показателя «количество зданий, в которых выполнены мероприятия по реконструкции или капитальному ремонту, или благоустройству» в плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития и в МП «Развитие образования» в 2025 году, аналогичному показателю, установленному в стратегии социально-экономического развития.

9. В ходе проверки выявлены недостатки при доведении средств бюджета муниципального образования главными распорядителями бюджетных средств до получателей бюджетных средств.

10. Установлены нарушения Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования) «Город Кирово-Чепецк» Кировской области и внесения изменений в них, утвержденный приказом начальника Департамента финансов администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 08.12.2016 № 65 и Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, утвержденного приказом начальника департамента образования администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 14.09.2018 № 1200.

11. Установлено частичное отсутствие указания задач и мероприятий в обоснованиях (расчетах) плановых сметных показателей к изменениям в бюджетную смету.

12. В нарушение п. 4.3.10, предусмотренного дополнительным соглашением от 10.03.2023 № 16/1-ПНО к Соглашению от 27.01.2023 № 16-ПНО о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных

организациях, муниципальные контракты по МКОУ СОШ с УИОП № 4, МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 6, МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова», МБОУ гимназия № 2, МБОУ «Лицей», МБОУ многопрофильный лицей заключены позднее 01.04.2023.

13. Установлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ и БК РФ:

- не размещена обязательная к размещению информация (МКОУ СОШ № 5, МКОУ СОШ № 6, МБОУ многопрофильный лицей, МБОУ «Лицей»);
- приняты и оплачены не выполненные работы (МКОУ СОШ № 6, МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова», МКОУ СОШ с УИОП № 10);
- размещена информация с нарушением установленных сроков (МКОУ СОШ № 6, МБОУ гимназия № 2);
- приняты акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), содержащие технические ошибки (МКОУ СОШ № 6, МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова», МКОУ СОШ с УИОП № 10);
- заключен муниципальный контракт на противоречивых условиях (МКОУ СОШ с УИОП № 10);
- усмотрены признаки дробления муниципальных контрактов (МКОУ СОШ с УИОП № 10);
- не внесены изменения в реестры контрактов при изменении условий муниципальных контрактов (МБОУ гимназии № 2);
- приняты и оплачены выполненные работы не соответствующие условиям муниципального контракта (МБОУ многопрофильный лицей);
- несвоевременно произведена оплата за выполненные работы (МБОУ гимназия № 2, МБОУ «Лицей», МБОУ многопрофильный лицей);
- муниципальный контракт составлен на условиях не соответствующих действительности в части источников финансирования (МБОУ «Лицей»).

14. Также в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету (МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова», МКОУ СОШ с УИОП № 10, МБОУ гимназия № 2, МБОУ «Лицей»).

Результаты контрольного мероприятия доведены до сведения главы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, Кирово-Чепецкой городской Прокуратуры, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений города Кирово-Чепецка Кировской области».

Устранение выявленных нарушений.

В адрес руководителей проверяемых муниципальных общеобразовательных учреждений направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих их свершению, и привлечению к ответственности виновных лиц, также направлены предписания для принятия безотлагательных мер по пресечению и предупреждению выявленных нарушений.

Согласно письму МКОУ СОШ № 5 от 20.11.2023 № 237 предписание контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка об устранении выявленных нарушений выполнено.

Информация в реестре контрактов об оплате выполненной работы по муниципальному контракту размещена.

Согласно письму МКОУ СОШ № 6 от 20.11.2023 № 250, предписание контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка об устранении выявленных нарушений выполнено.

Информация в реестре контрактов об оплате выполненной работы по муниципальному контракту размещена.

Также согласно письмам МКОУ СОШ № 6 от 08.12.2023 № 268.1, от 11.12.2023 № 269.1 представление контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Проведена беседа с заведующим хозяйством о надлежащем контроле за исполнением муниципальных контрактов.

Виновному лицу по результатам рассмотрения представления объявлен выговор.

Согласно письму МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова» от 30.11.2023 № 155/1 представление контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В инвентарных карточках скорректирована информация по ремонтным работам. Приняты меры для обеспечения надлежащего контроля технической документации при исполнении муниципальных контрактов.

Подрядчику направлено письмо с требованием о возмещении стоимости одного неустановленного окна в МКОУ «Центр образования им. А. Некрасова».

Виновному лицу по результатам рассмотрения представления объявлено замечание.

Согласно письмам МКОУ СОШ с УИОП № 10 от 08.12.2023 № 122, от 15.12.2023 № 125/1 представление контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Проведена беседа с ответственными лицами о недопущении нарушений впредь. Ужесточили меры по обеспечению надлежащего контроля за исполнением условий муниципальных контрактов и качеством представленной исполнительной и другой документации.

Виновному лицу по результатам рассмотрения представления объявлено замечание.

Согласно письму МБОУ гимназия № 2 от 20.11.2023 № 141, предписание контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка об устранении выявленных нарушений выполнено.

Информация в реестре контрактов о заключении дополнительных соглашений к муниципальным контрактам размещена.

Также согласно письму МБОУ гимназия № 2 от 30.11.2023 № 146, представление контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

В целях недопущения подобных нарушений ответственному лицу указано вести строгий контроль за своевременным размещением информации в реестре контрактов.

Виновному лицу по результатам рассмотрения представления объявлено замечание.

Согласно письму МБОУ «Лицей» от 16.11.2023 № 271, предписание контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка об устранении выявленных нарушений выполнено.

Акты приемочной комиссии и экспертные заключения к муниципальным контрактам размещены.

Также согласно письму МБОУ «Лицей» от 16.11.2023 № 272 представление контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Исправлены бухгалтерские ошибки, проведена разъяснительная работа с ответственными лицами по работе с документами, в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, главному бухгалтеру МБОУ «Лицей» рекомендовано пройти курсы повышения квалификации по должности «бухгалтер» и в целях контроля за осуществлением закупок.

Виновному лицу по результатам рассмотрения представления объявлено замечание.

Согласно письму МБОУ многопрофильный лицей от 17.11.2023 № 207, предписание контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка об устранении выявленных нарушений выполнено.

Информация в реестре контрактов о начислении неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных муниципальным контрактом, размещена.

Также согласно письму МБОУ многопрофильный лицей от 14.12.2023 № 225, представление контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Ответственным лицам вменено более ответственное и внимательное отношение при исполнении условий муниципальных контрактов.

Виновному лицу по результатам рассмотрения представления объявлено замечание.

Согласно письму департамента образования от 12.12.2023 № 1913 представление контрольно-счетной комиссии города Кирово-Чепецка рассмотрено и приняты меры по устранению выявленных нарушений.

Показатель «количество зданий, в которых выполнены мероприятия по реконструкции или капитальному ремонту, или благоустройству зданий», указанный в плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 года, утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.12.2021 № 1626 (далее – план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития) и в муниципальной программе «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2019 № 1528 (далее – МП «Развитие образования»), приведен в соответствие со стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на период до 2030 года, утвержденной решением Кирово-Чепецкой городской Думой от 25.04.2018 № 5/22.

Проведена разъяснительная беседа с сотрудниками департамента образования о недопущении нарушений и своевременности внесения изменений в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития МП «Развитие образования».

Строительный контроль при проведении ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляло муниципальное казенное учреждение «Техцентр» города Кирово-Чепецка Кировской области (далее – МКУ «Техцентр»). В связи с допущенными нарушениями со стороны МКУ «Техцентр» при осуществлении своей деятельности администрацией муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области принято решение снизить размер премии руководителю МКУ «Техцентр».