

ПРОТОКОЛ

общественной комиссии по оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения муниципальных программ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и контроля за их реализацией на территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области

г. Кирово-Чепецк

18.01.2019

Присутствовали:

САВИНА Елена Михайловна	- глава муниципального образования, председатель комиссии
ШИНКАРЁВ Михаил Анатольевич	- глава администрации муниципального образования, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:	
АЛЕКСАНДРОВА Елена Викторовна	- заместитель директора по связям с общественностью филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке
БЕРЕЗИН Александр Николаевич	- член общественной организации «Союз жителей 9 микрорайона города Кирово-Чепецка «Вдохновение»»
ВОРОНЧИХИН Николай Иванович	- депутат Кирово-Чепецкой городской Думы
ДВИНИНА Наталья Сергеевна	- председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования
ДЕВЯТЕРИКОВ Сергей Юрьевич	- директор НТПО «Контракт»
ЗУЗАНОВА Оксана Валерьевна	- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования
КАРПИНСКАЯ Людмила Львовна	- член общественного совета при администрации муниципального образования
КОЛОСОВА Ирина Вячеславовна	- директор МБОУ ДО ДХШ им. Л.Т. Брылина
КОПОСОВ Денис Валерьевич	- заместитель главы администрации муниципального образования
ЛАПТЕВ Евгений Андреевич	- начальник управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации муниципального образования

МАШКИНА
Юлия Васильевна

- главный специалист управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования, секретарь комиссии

УТРОБИНА
Наталья Александровна

- председатель территориального
общественного самоуправления «Успех»

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос № 1 «Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году».

Докладчик - Е.А. Лаптев: доклад приведен в приложении 1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.

РАССМОТРЕЛИ:

Вопрос № 2 «Об участии во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Российской Федерации (далее – Конкурс)».

Докладчик - Е.А. Лаптев:

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 12.12.2019 № 1386 на территории города в период с 14.12.2018 по 14.01.2019 осуществлялся прием предложений по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект в сфере создания комфортной городской среды, подготовленный для участия в Конкурсе. Результат приема предложений представлен в таблице:

№ п/п	Наименование территории	Полученный % голосов
1	Сквер на улице Первомайская	58,61
2	Вятская Набережная	15,47
3	Парк «Южный» (территория за детской площадкой "Летучий корабль") 9 микрорайон	11,49
3	Смотровая площадка и лестница на перекрестке ул. Ленина и пр. Кирова	4,98
4	Лесной массив у МКОУ СОШ № 6	1,99
	Детская площадка "Летучий корабль"	1,99

5	Фонтан и площадь у РЦ "Янтарь"	1,49
6	8-й микрорайон (без указания конкретной территории)	1,49
8	Детские площадки (без указания конкретной территории)	1,49
9	Городской (комсомольский) парк	1

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Подвести итоги приема предложений и определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды - Сквер на улице Первомайская (адрес общественной территории: Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Первомайская).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 14 чел., «против» - 0 чел., «воздержался» - 0 чел.).

Председатель комиссии:

Е.М. Савина

Секретарь комиссии:

Ю.В. Машкина

Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году

1. В декабре 2017 года в соответствии с принятым положением был вытровоен рейтинг из 32 дворовых территорий в соответствии с присвоенными баллами (оценивались комплексность, уровень участия граждан, наличие на прилегающей к дворовой территории социальных объектов и т.п.).

2. 18 марта 2018 было проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2019 годах. В результате был вытровоен рейтинг из 10 общественных территорий, в котором первое и второе место заняли соответственно Городская набережная (улица Вятская Набережная) и Комсомольский парк.

3. 17.04.2018 было подписано соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды на 2018 год (далее – субсидия на поддержку формирования современной городской среды).

4. 19.04.2018 о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году год (далее – субсидия на обустройства городских парков).

5. В соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» общая сумма денежных средств (с учетом полученных субсидий, денежных средств от перераспределения от других муниципальных образований, софинансирования из местного бюджета и софинансирования заинтересованных лиц) составила 34 002,90 тыс. руб. в том числе:

5.1. По источникам финансирования:

	тыс. руб.
Федеральный бюджет	22220,4
Областной бюджет	1169,5
Бюджет муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области (далее – бюджет муниципального образования)	8431,3
Внебюджетные источники	2181,7

По мероприятиям:

- 512 тыс. руб. на организацию рейтингового голосования;
- 19 370,12 тыс. руб. на благоустройство дворовых территорий;
- 12 393,98 тыс. руб. на благоустройство общественных территорий;
- 1 726,8 тыс. руб. на обустройства городских парков.

6. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- 17 446 жителей города приняли участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий;

- 18 дворовых территорий были благоустроены в соответствии с поданными собственниками заявками. В 15 дворах отремонтированы проезды, в 4 – х дворах отремонтированы тротуары, в 8 – ми дворах установлены малые архитектурные формы (урны, скамейки), в 8 – ми дворах обустроены парковки, в 3 - х дворах установлены ограждения, в 2 – х дворах выполнено расширение дворового проезда, в 1 – м дворе обустроена контейнерная площадка, в 1 – м дворе обустроена детская площадка.

- 2 общественные территории были благоустроены в соответствии с результатами рейтингового голосования:

На городской набережной выполнено наружное освещение, восстановлен газон, высажена кленовая аллея, отремонтированы тротуары из брусчатки, отремонтированы тротуары из асфальта, обустроена детская площадка, обустроены пешеходные переходы. Работы по благоустройству набережной проводились в увязке с ремонтом проезжей части ул. Вятская Набережная в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В городском (Комсомольском) парке выполнено асфальтирование центральной аллеи и устройство недостающей части тротуара по улице Ленина. Кроме вышесказанного на средства от экономии, образовавшейся в ходе торгов в городском парке была обустроена входная группа и парковка.

7. При реализации мероприятий благоустройству администрация столкнулась со следующими проблемами:

- Низкая квалификация подрядных организаций. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» устанавливает, что победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. Других критериев для определения подрядчика данным конкурентным способом Федеральный закон не устанавливает.

- Низкая конкуренция на торгах (как правило, подается одна - две заявки на участие в электронных торгах).

С целью привлечения квалифицированных подрядных организаций и повышения конкуренции на торгах администрация города, а также специалисты МКУ «Дорожно-эксплуатационной службы» города Кирово-Чепецка и МКУ «Техцентра» города Кирово-Чепецка проводят предварительную работу с потенциальными подрядными организациями. Но в связи с большим количеством проектов реализуемых на территории Кировской области (приоритетные проекты «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда», проекты по поддержке местных инициатив) не всегда удается добиться поставленной цели.

В результате на аукцион по благоустройству 18 - ти дворовых территорий явился и был признан победителем единственный подрядчик. В ходе исполнения контракта выявилось, что подрядчик не обладает достаточным количеством как инженерного, так и рабочего персонала. Данным подрядчиком был нарушен срок производства работ, предусмотренный муниципальным контрактом более, чем на 70 дней. Работы по установке урн, скамеек и ограждений велись в том числе в декабре. В том числе входе работ специалистами муниципального учреждения, осуществлявшего строительный контроль, неоднократно выявлялись не качественно выполнение работы, сообщения о не качественном выполнении работ также поступали от жителей многоквартирных домов. В отношении выявленных недостатков составлялись соответствующие акты, велась претензионная работа, некачественно выполненные работы переделывались, что в свою очередь также влияло на продолжительность производства работ. По итогам исполнения контракта с Подрядчика была взыскана неустойка в размере 391,541 тыс. руб.

По одному из муниципальных контрактов по благоустройству городской набережной так же были нарушены сроки исполнения контракта, по словам подрядчика из-за задержки поставки материалов поставщиком и отсутствия оборотных средств (подрядчик параллельно работал еще по 3 – м муниципальным контрактам на набережной, которые на тот момент не были закрыты). По итогам исполнения вышеуказанного контракта с Подрядчика так же была взыскана неустойка в размере 5,160 тыс. руб.

В 2019 году планируется работы по благоустройству дворовых территорий разбить на несколько контрактов по микрорайонам, а также с целью пополнения оборотных средств

подрядных организаций для своевременного приобретения материалов в муниципальных контрактах планируется предусмотреть возможность выполнения, приемки и оплаты выполненных работ с разбивкой на этапы. Вышеуказанные условия позволят более гибко подходить к исполнению контракта в том числе к применению штрафных санкций.

В отношении благоустройства общественных территорий в 2019 году планируется продолжить благоустройство городской набережной - устройство многофункциональной видовой площадки, развитие пешеходной инфраструктуры, а также ремонта мемориала войнам – землякам погибшим в годы Великой Отечественной Войны, расположенном также на городской набережной.



11